

项目综合 - 支持 #1359

贵州浩克科技有限公司

OM20171225-10

2017-12-25 15:13 - 李玲

状态:	完结	开始日期:	2017-12-25
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杜小栋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 1.00 2 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 3.00 3 配电监测器 OM-ACM-A601 个 1.00 4 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 2.00 5 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 2.00 6 红外探测器 OM-ACC-A100 个 2.00 7 单门门禁控制器 OM-ACC-A111 套 1.00 8 IC读卡器 OM-ACC-A117 台 1.00 9 IC卡 OM-ACC-A120 张 10.00 10 出门按钮 OM-ACC-A118 个 1.00 11 单门磁力锁 OM-ACC-A123 个 1.00 12 智慧机房主机 OM-A6 T100 台 1.00 13 区域漏水控制器+区域漏水检查电缆-5M OM-LDA-B801+OM-LDA-B601/5 套 4.00 14 报警主机 OM-B4 台 1.00 15 精密空调接入 套 4.00 16 UPS接入 套 1.00			

历史记录

#1 - 2017-12-25 17:02 - 李玲

- 文件 ProtocolNew(11).doc 已添加

- 文件 艾特网能Cool+Smart3000(小金刚)DX定频+Modbus+监控协议V1.1.pdf 已添加

#2 - 2017-12-27 13:56 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 调试中

已发货，请知悉！

#3 - 2017-12-27 13:58 - 李军海

- 状态从 调试中 变更为 服务中

#4 - 2018-02-07 17:02 - 李军海

- 状态从 服务中 变更为 完结

- % 完成从 0 变更为 100

项目完结，可关闭！

#5 - 2018-07-11 11:36 - 李军海

- 指派给从 李军海 变更为 杜小栋

- % 完成从 100 变更为 90

#6 - 2018-07-23 13:36 - 韦士飞

根据反馈，空调返回的温度数据有误。页面中将温度数据隐藏。Tag1=1

#7 - 2018-08-31 09:59 - 杜小栋

- % 完成从 90 变更为 100

已完成调试

文件

艾特网能Cool+Smart3000(小金刚)DX定频+Modbus+监控协议V1.1.pdf 543 KB 2017-12-25

李玲

