

状态:	完结	开始日期:	2017-12-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-12-26
指派给:	黄虹琳	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A6 T300 台 1.00 2 报警主机 OM-B4 台 1.00 3 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 2.00 4 配电监测器 OM-ACM-A601 个 2.00 5 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 1.00 6 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 1.00 7 空调远程控制器 OM-ACA-A801 套 3.00			

历史记录

#1 - 2018-01-02 09:44 - 黄虹琳

- 指派给从李军海变更为黄虹琳

- % 完成从0变更为50

以测试并发货 已向客户发送资料，并指导安装 还未进行调试

#2 - 2018-01-04 13:59 - 黄虹琳

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2018-01-16 09:31 - 黄虹琳

客户已经在安装，由于现场的问题，只能周末施工

#4 - 2018-01-22 09:23 - 黄虹琳

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从50变更为100

于2018年1月19日完结调试。

#5 - 2018-02-01 17:10 - om 经理1

- 状态从调试中变更为完结