

项目综合 - 支持 #1364

郑州迪普乐科技有限公司

OM20180103-11

2018-01-03 16:26 - 李玲

状态:	完结	开始日期:	2018-01-03
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	黄虹琳	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 1.00 2 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 1.00 3 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 1.00 4 GSM短信报警模块 OM-B2 套 1.00 5 智慧机房主机 OM-A6 X200 台 1.00 6 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 3.00 7 UPS接入 套 1.00			

历史记录

#1 - 2018-01-04 13:55 - 黄虹琳

- 状态从 新建 变更为 已发货
- 指派给从 李军海 变更为 黄虹琳
- % 完成从 0 变更为 40

与2018年1月4日测试产品，并将发送资料整理好。 UPS按编号=768-0 先接入

#2 - 2018-01-29 09:28 - 黄虹琳

- 状态从 已发货 变更为 调试中
- % 完成从 40 变更为 100

于2018年1月28日完成调试和指导

#3 - 2018-02-01 17:14 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

文件

C1K-20KUPS通讯协议.pdf	62.2 KB	2018-01-03	李玲
--------------------	---------	------------	----