

项目综合 - 支持 #1367

支持 # 878 (完结): 深圳安盈科技 项目统一管理

深圳安盈科技有限公司的UPS和精密空调接入

2018-01-04 17:06 - 辛 桂明

状态:	完结	开始日期:	2018-01-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-01-13
指派给:	李 军海	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
李经理： 你好！请安排接入附件中的UPS和 精密空调通信协议。感谢！			

历史记录

#1 - 2018-01-10 10:02 - 辛 桂明

- 文件 OC485 Modbus AC 中文版.pdf 已添加

李经理: 精密空调协议有变动, 以附件中的精密空调协议为准。

#2 - 2018-01-11 16:48 - 薛 智垚

- 文件 已删除 (ACM03U1 制器监控通讯协议1.00.pdf)

#3 - 2018-01-11 17:45 - 薛 智垚

- 文件 A3-785.asp 已添加

- 文件 libomsm.so 已添加

- % 完成 从 0 变更为 60

附件中是UPS升级SM文件和页面升级文件！

#4 - 2018-01-11 17:46 - 薛 智垚

- 文件 dbCfg.db3 已添加

最终配置文件

#5 - 2018-01-11 17:46 - 薛 智垚

- % 完成 从 60 变更为 100

给客户已经调试完成, 全部正常。

#6 - 2018-01-24 11:53 - om 经理1

- 项目 从 智慧机房 V2.0 变更为 项目综合

- 状态 从 新建 变更为 调试中

#7 - 2018-01-24 11:54 - om 经理1

- 父任务 被设置为 #878

#8 - 2018-02-01 17:08 - om 经理1

- 状态 从 调试中 变更为 完结

文件

UPS ITA NXC 30-40k 电总后台通讯协议.pdf	651 KB	2018-01-04	辛桂明
OC485 Modbus AC中文版.pdf	151 KB	2018-01-10	辛桂明
A3-785.asp	4.21 KB	2018-01-11	薛智垚
libomsm.so	2.84 MB	2018-01-11	薛智垚
dbCfg.db3	53 KB	2018-01-11	薛智垚