

项目综合 - 支持 #1412

青岛海贝易通科技有限公司

OM20180226-05

2018-03-01 10:32 - 李玲

状态:	完结	开始日期:	2018-03-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-03-03
指派给:	王慧	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A6 X100 台 1.00 2 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 1.00 3 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 1.00 4 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 1.00 5 红外探测器 OM-ACC-A100 个 4.00 6 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 3.00 7 空调远程控制器 OM-ACA-A801 套 1.00 *收货人： 赵亮 联系方式： 13583255551*			

历史记录

#1 - 2018-03-10 09:28 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货

- 指派给从 李军海 变更为 王慧

项目已经发货，这个项目由王慧跟进处理，请知悉！

#2 - 2018-03-10 09:30 - 李军海

- % 完成从 0 变更为 50

#3 - 2018-03-10 09:38 - 李军海

配置如下：|_序号|_类型|_接口定义|_地址区间|_默认地址|_备注|_|_1|温湿度传感器|ttyUSB0|16-25|16|1个|_|_2|空调控制器|ttyUSB1|41-45|41|1个|_|_3|漏水控制器|DI1||1个|_|_4|烟雾探测器|DI6-DI8||3个|_|_5|红外探测器|DI2—DI5||4个|

#4 - 2018-03-10 11:24 - 王慧

空调远程控制器调试未成功，海信中央空调，再联系调试。

#5 - 2018-03-15 16:37 - 李玲

SN:A0902185A003

#6 - 2018-03-19 11:54 - 王慧

海信中央空调不能控制，台式空调调试成功。

#7 - 2018-08-21 10:06 - 王慧

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成从 50 变更为 100

已完结，请关闭

#8 - 2018-11-12 14:38 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结