

状态:	完结	开始日期:	2018-04-25
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛 智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A6 X100 台 1.00 2 声光报警器 OM-D2 个 1.00 3 GSM短信报警模块 OM-B2 套 1.00 4 区域漏水控制器+区域漏水检测电缆-10M OM-LDA-B801+OM-LDA-B601/10 套 15.00 5 16路开关量采集模块 OM-ACC-A104 个 2.00			

历史记录

#1 - 2018-05-02 09:24 - 王 慧

- 文件 dbCfg.db3 已添加
- 文件 漏水配置截图.png 已添加
- 状态 从 新建 变更为 已发货

已测试发货

#2 - 2018-05-14 11:38 - 王 慧

- % 完成 从 0 变更为 70

薛智垚现场指导安装，已调试完成，主机进行授权，时间为30天。

#3 - 2018-05-14 11:40 - 王 慧

区域漏水传感器退回5套，16路开光量采集模块退回2个，声光报警器1个。

#4 - 2018-05-22 10:37 - 王 慧

- 文件 设备ID.png 已添加

#5 - 2018-07-11 09:56 - 王 慧

- 状态 从 已发货 变更为 调试中
- 指派给 从 李 军海 变更为 薛 智垚
- % 完成 从 70 变更为 100

#6 - 2018-07-11 09:57 - 王 慧

已完结，请及时关闭。

#7 - 2018-08-15 14:17 - om 经理1

- 状态 从 调试中 变更为 完结

文件

dbCfg.db3	51 KB	2018-05-02	王 慧
漏水配置截图.png	26.2 KB	2018-05-02	王 慧
设备ID.png	4.23 KB	2018-05-22	王 慧