项目综合 - 支持#1574

任务 # 1701 (已发货): 河北玖淼科技 项目统一管理 (潘红妮)

河北玖森科技有限公司 OM20180528-30 (法院)

2018-05-29 13:47 - 李玲

状态:	完结	开始日期:	2018-05-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-05-29
指派给:	王 小京	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

1 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 1.00 2 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 3.00 3 配电监测器 OM-ACM-A601 个 1.00 4 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 1.00 5 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 1.00 6 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 4.00 7 红外探测器 OM-ACC-A100 个 2.00 8 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 4.00 9 门磁 OM-ACC-A110 对 1.00 10 声光报警器 OM-D2 个 1.00 11 智慧机房主机 OM-A6 T100 台 1.00 12 报警主机 OM-B4 台 1.00 13 精密空调检测模块 定制 套 1.00 14 UPS检测模块 定制 套 1.00

历史记录

#1 - 2018-05-30 09:31 - 李玲

河北省石家庄市新华区河畔盛景10-2-1503 温小广 18032671205

#2 - 2018-06-01 18:07 - 王 小京

- 状态 从 新建 变更为 已发货
- % 完成 从 0 变更为 10

客户已收货

#3 - 2018-06-01 18:07 - 王 小京

- 指派给从李军海变更为王小京

#4 - 2018-06-12 14:25 - 王 小京

- % 完成 从 10 变更为 60

指导客户安装设备结束

#5 - 2018-06-20 17:09 - 王 小京

- 文件(TD)MEGATEC三相UPS通讯协议.doc 已添加
- 文件 附件11 通讯协议 (精密空调专用).doc 已添加
- 文件 ProtocolNew(11).doc 已添加

#6 - 2018-06-28 18:21 - 王 小京

- 状态 从 已发货 变更为 调试中
- % 完成 从 60 变更为 100

该项目调试结束,可关闭

#7 - 2018-08-13 16:21 - 李玲

- 主题 从 河北玖淼科技有限公司 OM20180528-30 变更为 河北玖淼科技有限公司 OM20180528-30 (法院)

#8 - 2018-08-15 14:14 - om 经理1

2025-04-04 1/2

- 状态 从 调试中 变更为 完结

#9 - 2018-08-15 15:06 - om **经理**1

- 父任务 被设置为#1701

文件

(TD)MEGATEC三相UPS通讯协议.doc	43.5 KB	2018-06-20	王 小京
附件11 通讯协议(精密空调专用).doc	308 KB	2018-06-20	王 小京
ProtocolNew(11).doc	158 KB	2018-06-20	王 小京

2025-04-04 2/2