

## 项目综合 - 支持 #1588

太原碧蓝水利工程设计有限公司 OM20180606-01 (杜锦峰)

2018-06-07 10:52 - 李玲

状态:	调试中	开始日期:	2018-06-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-06-07
指派给:	农能芝	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
1 智慧机房主机 OM-A6 T100 台 1.00 SN:A0902185A047 2 GSM短信报警模块 OM-B2 套 1.00 3 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 2.00 4 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 1.00 5 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 3.00 6 配电监测器 OM-ACM-A601 个 1.00 7 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 2.00 8 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 2.00 9 蓄电池内阻检测模块 OM-BOD-1000 套 1.00 10 蓄电池内阻检测器 OM-BOD-600 套 16.00 11 双门门禁控制器 OM-ACC-A112 套 1.00 12 指纹密码刷卡一体机 OM-ACC-A801 台 2.00 13 出门按钮 OM-ACC-A118 个 2.00 14 单门磁力锁 OM-ACC-A123 个 2.00 15 精密空调检测模块 定制 套 2.00 16 UPS检测模块 定制 套 1.00 17 视频检测模块 定制 套 1.00 18 消防控制器监控模块 套 1.00			

### 历史记录

#1 - 2018-06-08 11:17 - 王慧

- 状态从新建变更为已发货
- 指派给从李军海变更为王慧
- % 完成从0变更为20

已测试发货

#2 - 2018-07-06 10:14 - 王慧

联系人: 13835170379 刘经理, 还未安装

#3 - 2018-07-18 12:17 - 王小京

发送装说明, 客户安装设备

#4 - 2018-07-31 16:07 - 王小京

- 指派给从王慧变更为王小京
- % 完成从20变更为50

#5 - 2018-08-30 10:55 - 王小京

常规项目已和蓄电池内阻安装调试结束

#6 - 2018-10-24 09:35 - 王小京

该项目剩余蓄电池内阻监测模块未更改地址, 主机已配置好; 空调未找到485口; 后期处理

#7 - 2018-12-13 18:02 - 王小京

- 状态从已发货变更为调试中
- 指派给从王小京变更为农能芝
- % 完成从50变更为100