

项目综合 - 支持 #1613

赤峰亮立科技工程有限公司 OM20180730-01 (杜锦峰)

2018-06-25 13:50 - 李玲

状态:	完结	开始日期:	2018-06-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-06-25
指派给:	王小京	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A6 T300 台 1 2 GSM短信报警模块 OM-B2 套 1 3 声光报警器 OM-D2 个 1 4 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 2 5 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 1 6 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 3 7 配电监测器 OM-ACM-A601 个 1 8 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 1 9 区域漏水检测电缆-10M OM-LDA-B601/10 根 1 10 空调远程控制器 OM-ACA-A801 套 1 11 蓄电池内阻检测模块 OM-BOD-1000 套 1 12 蓄电池内阻检测器 OM-BOD-600 套 16 13 单门门禁控制器 OM-ACC-A111 套 1 14 ID读卡器 OM-ACC-A116 台 1 15 出门按钮 OM-ACC-A118 个 1 16 ID卡 OM-ACC-A119 张 5 17 单门磁力锁 OM-ACC-A123 个 1 18 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 2 19 USB转232 三合一 个 1 20 USB转485转换器 UT-885 个 1 1--12/18--20西安发货; 13--17南宁发货 甲方提供的收货地址: 内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗天山镇天元四期17号楼11大厅 收货人: 杨明亮 联系方式: 15304761761 15004761572			

历史记录

#1 - 2018-06-25 15:52 - 李玲

21、霍尔电流传感器500I[个] 1 22、UPS检测模块/定制[套] 1 23、视频检测模块[套] 1 24、3D界面/OM-3D[套] 1 22项南宁发货

#2 - 2018-06-26 11:25 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从李军海变更为王小京

- % 完成从0变更为50

项目由王小京负责跟进, 请知悉!

#3 - 2018-07-31 15:33 - 李玲

- 主题从赤峰亮立科技工程有限公司 OM20180622-01 变更为赤峰亮立科技工程有限公司 OM20180730-01

#4 - 2018-07-31 15:46 - 李玲

21 霍尔电流传感器500I 个 1 南宁发 22 UPS检测模块 定制 套 1 DB9转换接头1对 南宁发 23 视频检测模块 套 1 24 3D界面 OM-3D 套 1 7.31客户付款发货

#5 - 2018-08-28 17:33 - 王小京

赤峰项目安装调试部分设备, 剩余设备暂不安装调试

#6 - 2018-12-20 11:06 - 李季祯

- 主题从赤峰亮立科技工程有限公司 OM20180730-01 变更为赤峰亮立科技工程有限公司 OM20180730-01 (杜锦峰)

#7 - 2020-01-13 10:21 - 王小京

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从50变更为100

#8 - 2020-07-08 17:23 - 王小京

- 描述已更新。

- 状态从调试中变更为完结