

项目综合 - 支持 #1627

宁波高新区蓝瑟信息工程服务有限公司 OM20180710-10 (辛桂明)

2018-07-16 12:00 - 李玲

状态:	完结	开始日期:	2018-07-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-07-16
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A6 X300 台 1 ¥5,380.00 ¥5,380.00 2 GSM短信报警模块 OM-B2 套 1 ¥670.00 ¥670.00 3 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 1 4 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 1 5 精密电流互感器 OM-ACM-A200/100 个 3 6 配电监测器 OM-ACM-A601 个 1 7 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 1 8 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 1 9 空调远程控制器 OM-ACA-A801 套 1 10 红外探测器 OM-ACC-A100 个 1 11 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 12 UPS检测模块 定制套 1*西安发货* 收货地址：宁波市江北区环城北路东段134好梦神商务大厦A108 收件人：徐钢 联系方式：13484242101			

历史记录

#1 - 2018-07-16 16:42 - 李玲

转南宁发货 SN:A0707183A231

#2 - 2018-07-23 09:14 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从李军海变更为杜小栋

- % 完成从0变更为50

#3 - 2018-09-13 09:40 - 杜小栋

暂未安装，客户反馈最近安装 安装时联系

#4 - 2018-09-13 10:23 - 杜小栋

UPS 通讯协议已上传

#5 - 2018-09-13 11:01 - 韦士飞

协议已接入。文件位置：\\192.168.3.160\可写\A9\patch-宁波高新区蓝瑟信息工程服务有限公司

#6 - 2018-12-29 13:49 - 杜小栋

- % 完成从50变更为90

常规调试已完成，剩余ups未接入（因未有通讯卡）后期调试待联系

#7 - 2019-02-28 17:23 - 杜小栋

协助客户咨询ups通讯卡问题

#8 - 2019-07-22 09:50 - 李军海

现场联系人：15258672247

#9 - 2019-08-26 17:22 - 杜小栋

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从90变更为100

已解决

#10 - 2020-05-09 09:33 - 杜小栋
- 指派给从杜小栋变更为辛桂明

#11 - 2020-05-23 11:54 - 辛桂明
- 状态从调试中变更为完结

文件

3A3 UPS RS232通讯协议.pdf	114 KB	2018-07-16	李玲
-----------------------	--------	------------	----