

项目综合 - 支持 #1632

任务 # 1701 (已发货): 河北玖森科技 项目统一管理 (潘红妮)

河北玖森科技 OM20180719-22 (潘红妮) (宽城县中医院)

2018-07-20 10:46 - 李玲

状态:	完结	开始日期:	2018-07-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-07-20
指派给:	王小京	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 1.00 2 区域漏水检测电缆-25M OM-LDA-B601/25 根 1.00 3 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 2.00 4 声光报警器 OM-D2 个 1.00 5 GSM短信报警模块 OM-B2 套 1.00 6 智慧机房主机 OM-A6 T100 台 1.00 SN:A0902185A007 7 精密空调检测模块 定制 套 1.00 8 UPS检测模块 定制 套 1.00			

历史记录

#1 - 2018-07-20 11:42 - 李季祯

承德宽城县医院

#2 - 2018-07-23 09:21 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货

- 指派给从 李军海 变更为 王小京

- % 完成从 0 变更为 50

项目由王小京负责跟进，请知悉！

#3 - 2018-07-23 17:34 - 王慧

已测试发货

#4 - 2018-08-13 16:19 - 李玲

- 主题从 河北玖森科技 OM20180719-22 (潘红妮) 变更为 河北玖森科技 OM20180719-22 (潘红妮) (宽城医院)

#5 - 2018-08-13 17:23 - 王慧

- 主题从 河北玖森科技 OM20180719-22 (潘红妮) (宽城医院) 变更为 河北玖森科技 OM20180719-22 (潘红妮)

海瑞弗精密空调要进行调试，配电柜协议还未测试，定于明天早上测试，UPS 编号768-3

#6 - 2018-08-13 17:27 - 王慧

- 文件P系列监控协议2017.doc 已添加

#7 - 2018-08-13 17:44 - 王慧

精密空调协议，温度地址为2，但是地址2测出的数据为湿度值，地址1测试的数值为温室数值。还需验证。

#8 - 2018-08-15 09:05 - 李季祯

- 主题从 河北玖森科技 OM20180719-22 (潘红妮) 变更为 河北玖森科技 OM20180719-22 (潘红妮) (宽城县中医院)

#9 - 2018-08-15 09:36 - 韦士飞

《P系列监控协议2017.doc》协议已接入过。编号：2069-0

#10 - 2018-08-15 11:15 - 韦士飞

《智能电表通信协议.jpg》协议已接入，文件位置：\\192.168.0.160\可写\A9\patch-河北玖森科技

#11 - 2018-08-15 15:05 - om 经理1

- 父任务从#1340 变更为#1701

#12 - 2018-09-10 16:51 - 王慧

已完结。

#13 - 2018-09-11 10:31 - 王小京

- 状态从已发货变更为调试中

- %完成从50 变更为100

#14 - 2018-09-30 13:56 - 李季祯

- 文件宽城县中医院3D图.jpg 已添加

#15 - 2018-12-10 10:22 - 李季祯

- 状态从调试中变更为完结

文件

高频通讯协议.doc	145 KB	2018-07-20	李玲
海瑞弗P系列说明书.pdf	1.11 MB	2018-07-20	李玲
智能电表通信协议.jpg	2.66 MB	2018-07-20	李玲
P系列监控协议2017.doc	357 KB	2018-08-13	王慧
宽城县中医院3D图.jpg	289 KB	2018-09-30	李季祯