

项目综合 - 支持 #1668

北京华丰建筑装饰工程有限公司 OM20180730-12 (薛智垚)

2018-08-08 13:51 - 李玲

状态:	完结	开始日期:	2018-08-08
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王小京	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 指挥机房主机 OM-A6-X100 个 3.00 2 GSM短信报警模块 OM-B2 个 3.00 3 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 3.00 4 配电检测器 OM-ACM-A601 个 3.00 5 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 3.00 6 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 个 3.00 7 UPS检测模块 套 3.00 西安发货 程龙 13501099376 西安市雁塔区天谷七路(新加坡腾飞科汇诚东楼17层)			

历史记录

#1 - 2018-08-13 13:58 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货
- 指派给从 李军海 变更为 王小京
- % 完成从 0 变更为 60

王小京, 负责跟进这个项目, 请知悉!

#2 - 2018-08-13 14:22 - 李军海

- 主题从 北京华丰建筑装饰工程有限公司OM20180730-12 变更为 北京华丰建筑装饰工程有限公司OM20180730-12 (薛智垚)

#3 - 2018-08-29 15:02 - 王小京

场地条件配电暂时无法安装 其余设备安装结束

#4 - 2018-09-05 11:19 - 王小京

- 状态从 已发货 变更为 调试中
- % 完成从 60 变更为 100

该项目调试结束。可关闭

#5 - 2018-11-12 14:33 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结