

项目综合 - 支持 #1677

西安银华电子科技有限公司 OM20180809-01 (薛智垚)

2018-08-10 09:36 - 薛智垚

状态:	调试中	开始日期:	2018-08-10
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
智慧机房主机 OM-A6 X100 1台 GSM短信报警模块 OM-B2 1个 声光报警器 OM-D2 1个 三相电量仪 OM-ACM-A801 1个 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 3个 温湿度传感器 OM-TH-B801 2个 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 1个 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 1根 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 1套 UPS监控 定制 1套 精密空调监控 定制 2套			

历史记录

#1 - 2018-08-10 09:38 - 薛智垚

- 文件 艾特网能Cool Smart3000(小金刚)DX定频 Modbus 监控协议V1.1.pdf 已添加
- 文件 水库UPS.jpg 已添加
- 文件 水库精密空调.jpg 已添加

#2 - 2018-08-10 09:41 - 薛智垚

- 文件 订书单-水库.xlsx 已添加

注意：此订单型号要按照客户的型号贴，具体型号在附件中《订书单-水库》

#3 - 2018-08-10 09:53 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货
- 指派给从 李军海 变更为 杜小栋

#4 - 2018-08-10 09:54 - 薛智垚

- 文件 www.zip 已添加

注意：软件需要升级成客户的LOGO

#5 - 2018-08-10 10:10 - 李军海

- 主题从 西安银华电子科技有限公司 OM20180809-01 变更为 西安银华电子科技有限公司 OM20180809-01 (薛智垚)

#6 - 2018-08-10 16:21 - 杜小栋

已测试发货

#7 - 2018-08-10 16:22 - 杜小栋

- % 完成从 0 变更为 50

#8 - 2018-08-30 13:45 - 杜小栋

- % 完成从 50 变更为 90

剩余一台ups未调试 其余调试完毕

#9 - 2018-08-31 17:07 - 杜小栋

调试发现山特3c20k会出现液晶面板乱码情况，经与厂家人员沟通为正常情况

#10 - 2018-09-13 09:09 - 杜小栋

现场查看发现为机柜漏电所致使线路中产生了交流电，排除问题后现场设备已正常工作，山特3c20k会出现液晶面板乱码情况，为正常情况。
消防主机故障原因为机柜漏电致使线路中产生了交流电，使其被烧坏。主机端已配置完成，剩余消防未接入（待消防厂家更换主机后，在接入）

#11 - 2018-09-13 10:23 - 杜小栋

- 跟踪从任务变更为支持

#12 - 2018-09-14 09:03 - 杜小栋

- 状态从已发货变更为调试中

- %完成从90变更为100

消防主机已接入 调试完成

#13 - 2018-10-25 15:33 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋变更为薛智垚

文件

水库UPS.jpg	42.7 KB	2018-08-10	薛智垚
水库精密空调.jpg	88.7 KB	2018-08-10	薛智垚
艾特网能Cool Smart3000(小金刚)DX定频 Modbus 监控协议V1.1.pdf	543 KB	2018-08-10	薛智垚
订货单-水库.xlsx	11.2 KB	2018-08-10	薛智垚
www.zip	114 KB	2018-08-10	薛智垚