

## 项目综合 - 支持 #1686

### 重庆东仁科技股份有限公司OM-20180807-01邓枢枫

2018-08-13 13:59 - 李玲

状态:	完结	开始日期:	2018-08-13
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	邓枢枫	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
1 智慧机房主机 OM-A6-T100 个 1.00 2 报警主机 OM-B4 个 1 3 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 1.00 4 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 1 5 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 3 7 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 1.00 8 区域漏水检测电缆-15M OM-LDA-B601/15 根 1.00 9 红外探测器 OM-ACC-A100 个 1.00 10 空调远程监控 个 1 11 UPS监控 个 1 12 门禁监控 个 1 13 视频监控 个 1			

#### 历史记录

#1 - 2018-08-13 15:04 - 李玲

- 主题从 重庆东仁科技股份有限公司 变更为 重庆东仁科技股份有限公司OM-20180807-01邓枢枫

#2 - 2018-08-14 18:22 - 王慧

已发送资料 联系电话：185 2384 3317 陈工

#3 - 2018-08-15 08:51 - 王慧

- 状态从 新建 变更为 已发货

#4 - 2018-09-04 17:49 - 李军海

- 指派给从 李军海 变更为 邓枢枫

- % 完成从 0 变更为 50

请联系客户提供协议。

#5 - 2018-09-11 14:24 - 邓枢枫

- 文件(电总)V3.1通信协议V31(YMK9300).pdf 已添加

- 文件 克莱门特机房空调通讯协议(码表)-PCO5.xlsx 已添加

- 指派给从 邓枢枫 变更为 李军海

#6 - 2018-09-13 11:10 - 李军海

- 指派给从 李军海 变更为 王慧

王慧负责跟进这个项目，请知悉！

#7 - 2018-09-14 10:02 - 王慧

UPS 和精密空调未接入，请研发及时开发，门禁协议请电商及时上传开发。

#8 - 2018-09-17 10:55 - 王慧

空调协议地址范围不符合modbus地址范围，需重新确认。

#9 - 2018-09-17 11:07 - 张定岩

!! 64行以后的地址范围已经超过16位二进制的寻址范围，需要和客户确认是不是地址写多了一个0.

#10 - 2018-09-18 09:43 - 王慧

客户说协议没问题，超出范围的则不监测。

#11 - 2018-09-19 09:37 - 王慧

已开发 克莱门特机房空调通讯协议（码表）-PCO5.xlsx - 精密空调通讯协议 编号：2102 (电总)V3.1通信协议V31(YMK9300).pdf - UPS 通讯协议 编号：813

#12 - 2018-09-26 17:54 - 王慧

UPS已调试完成，协议不对，UPS编号为768-3，协议上232线序为967，但是实际上接入为235,需注意。空调接入无数据返回，现在空调本身存在问题，为调试完成。

#13 - 2018-10-08 10:04 - 王慧

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从50 变更为100

空调已成功通信，调试完成。视频接入已添加完成，还差非告警时段升级。

#14 - 2018-10-08 10:07 - 王慧

- % 完成从100 变更为90

#15 - 2018-10-08 10:07 - 王慧

- 跟踪从任务变更为支持

#16 - 2018-10-11 11:08 - 王慧

- 文件 megatec 3相协议.pdf 已添加

- 文件 技术部售后资料收集记录表.xlsx 已添加

- 指派给从王慧变更为邓枢枫

- % 完成从90 变更为100

已完结，请及时关闭。

#17 - 2018-11-12 14:09 - om 经理1

- 状态从调试中变更为完结

### 文件

(电总)V3.1通信协议V31(YMK9300).pdf	312 KB	2018-09-11	邓枢枫
克莱门特机房空调通讯协议（码表）-PCO5.xlsx	1.06 MB	2018-09-11	邓枢枫
megatec 3相协议.pdf	79.5 KB	2018-10-11	王慧
技术部售后资料收集记录表.xlsx	360 KB	2018-10-11	王慧