

## 项目综合 - 任务 #1699

广州市电慧信息科技有限公司DHCG16-2018-7-9 潘红妮

2018-08-15 12:44 - 李玲

状态:	已发货	开始日期:	2018-08-15
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
1 智慧机房主机 OM-A6-T300 个 1.00 A0902185A014 2 配电监测器 OM-ACMA601 个 1 3 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 1 4 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 1 5 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 2 6 烟雾探测器 OM=ACC=A801 个 2 7 单门门禁控制器OM-ACC-A111 个 1 8 指纹密码刷卡一体机 OM-ACC-A801 个 1 9 出门按钮 OM-ACC-A118 个 1 10 IC 卡OM-ACC-A120 个 10 11 单门磁力锁 OM-ACC-A123 个 1 12 声光报警器 OM-02 个 1 13 报警主机 OM-B4 个 1 14 精密空调检测模块 定制 1 15 UPS检测模块 定制 1 16 视频检测模块 定制 1 5 2 2 6 4.00 7 0 8 空调远程控制器 OM-ACA-A801 个 4.00 7 8 IC读卡器 OM-ACC-A117 个 4 9 出门按钮 OM-ACC-A118 个 4 10 11 单门磁力锁 OM-ACC-A123 个 4 12 消防及联动报警扩展模块 OM-ACC-A124 个 1 13 16路开关量采集模块 OM-ACC-A104 个 1 14 继电器 OM-ACC-A211 个 2 15 风速传感器 OM-ACC-A213 个 1 16 12路照明控制器 OM-ACC-A216/12 个 1 英德利市英城镇镇湖阳二路59号英德利市职业技术学校 徐志铤 15016355424			

### 历史记录

#1 - 2018-08-31 16:47 - 李季祯

- 文件 201807广州电慧(中文) Kstar Megatec三相电协议.pdf 已添加

- 文件 201807广州电慧-SCA空调机组通信协议 (标准机组\_V1.4) (1).pdf 已添加

#2 - 2018-09-04 17:16 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货

- 指派给从 李军海 变更为 杜小栋

- % 完成从 0 变更为 50

1.项目由杜小栋负责技术指导, 请及时联系客户并将情况上传160 2.情况分为: 预计调试时间、现场是否具备调试条件等

#3 - 2021-01-25 13:54 - 杜小栋

- 描述 已更新。

- 指派给 已删除 (杜小栋)

### 文件

201807广州电慧(中文) Kstar Megatec三相电协议.pdf	106 KB	2018-08-31	李季祯
201807广州电慧-SCA空调机组通信协议 (标准机组_V1.4) (1).pdf	497 KB	2018-08-31	李季祯