

项目综合 - 支持 #1736

江苏昆山睿钛网络有限公司 OM20180822-19 潘红妮

2018-09-01 09:39 - 李玲

状态:	已发货	开始日期:	2018-09-01
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	李玲	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 T100 台 12 触摸动环屏 OM-ACC-A103 台 13 GSM短信报警模块 OM-B2 套 14 声光报警器 OM-D2 个 15 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 16 精密电流互感器开口 OM-ACM-A200/100 个 3 7 继电器 OM-ACC-A211 个 1 8 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 4 9 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 3 10 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 3 11 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 2 12 UPS接入模块 定制 套 1 13 服务器状态检测 套 4 14 交换机状态检测 套 3 一、货款：已支付 二、2018年9月1日发货。 三、技术方面：常规。 四、收货地址及收货人：江苏昆山市黑龙江路45号华耀电子 唐解华 133 0626 2590			

历史记录

#1 - 2018-09-01 16:51 - 李玲

- 指派给从李玲变更为李军海

1.货已领，技术已完成检测。 2.货品和发货清单随寄。 3.订单号：15357897094294705 15357896708544705

#2 - 2018-09-03 08:50 - 王慧

小谢已测试发货。

#3 - 2018-09-03 08:50 - 王慧

- 状态从新建变更为已发货

- % 完成从0变更为20

#4 - 2018-09-04 16:17 - 李军海

- 指派给从李军海变更为苏正成

- % 完成从20变更为50

1.项目由苏正成负责技术指导，请及时联系客户并将情况上传160 2.情况分为：预计调试时间、现场是否具备调试条件等

#5 - 2018-09-05 11:18 - 苏正成

已联系客户并发资料，具体安装时间没有定

#6 - 2018-09-10 15:24 - 苏正成

今天联系客户，客户反映在办公室模拟设备接线没有问题，具体安装还要过几天，动环屏可能要换LOGO

#7 - 2018-09-15 14:28 - 苏正成

客户已经在安装设备，9.14客户反映三相电量仪电流不对，已建议客户使用钳表测量进行比较，9.15跟进客户，客户反馈钳表有问题没有能测试

#8 - 2018-09-18 15:17 - 李玲

- 指派给从苏正成变更为李玲

1.合同有所修改：原合同是有UPS监控，新合同已去掉UPS监控，多增加一套三相电量仪

#9 - 2018-09-18 18:03 - 李玲

- 指派给从李玲变更为李军海

1.货已领，技术已完成检测。2.韵达：3102003723486

#10 - 2018-09-20 09:06 - 李军海

- 指派给从李军海变更为苏正成

#11 - 2018-09-20 09:53 - 李军海

对方提出对动环屏上做改动的需求：1、一级界面，删除没有的设备，市电增加2个，每个设备界面要排满；2、动环屏市电做成二级界面即可，接点击进去之后可产看市电数据。以上，请知悉！

#12 - 2018-09-20 16:34 - 苏正成

- 文件omDemo.txt 已添加

- 文件市电.jpg 已添加

客户反映的电流不对问题经过核实确实不对，数据与截图见附件

#13 - 2018-09-20 16:41 - 韦士飞

从返回的数据上解析出来的数据只有一点几安。需确定是否是传感器的问题。

#14 - 2018-09-20 16:43 - 韦士飞

从返回的数据上解析出来的数据只有二点几安。需确定是否是传感器的问题。

#15 - 2018-09-21 11:40 - 苏正成

已经确定为传感器问题，需更换传感器

#16 - 2018-09-25 09:36 - 李玲

- 跟踪从任务变更为支持

- 指派给从苏正成变更为李军海

1.货已领，技术已完成检测。2.货发韵达：310003723640

#17 - 2018-09-25 18:37 - 苏正成

- 文件GV\J9YQBW[~@X_[BS[~\$GW.jpg 已添加

客户反映温湿度和系统中有差别，系统比较慢，需找问题

#18 - 2018-09-26 08:48 - 李玲

- 指派给从李军海变更为李玲

运单号有误：3102003723640

#19 - 2018-09-26 17:10 - 王慧

网络PING服务以及增加，主机直连不存在刷新缓慢现象，但是通过交换机则存在卡顿现象。

#20 - 2018-09-28 15:58 - 王慧

动环屏已制作完成，已发给对方

#21 - 2018-10-09 15:54 - 苏正成

动环屏客户反映不能刷机，已将刷机卡寄给客户刷机再寄回

#22 - 2018-10-10 17:56 - 苏正成

已给客户添加机房小程序

#23 - 2019-03-12 12:56 - 李季祯

新增设备：新合同 昆山睿钛网络科技有限公司（合同编号：OM20190306-12）（潘红妮）1 三相电量仪 OM-ACM-A801 台 2 精密电流互感器开口 OM-ACM-A200/100 个 6 3 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 2 4 485转TCP/IP通讯转换模块 OM-ACC-A108 个 2 5 开关电源12V/1.3A RS-15-12 个 2
收件地址：江苏省昆山市高新区汉辅路1111号加百裕(昆山)电子有限公司 收件人：苏超 13584980842 付款说明：已付款 包装说明：常规
快递说明：顺丰到付 发货时间：2019年3月12日 其他：附一份接线说明

文件

omDemo.txt	1.49 KB	2018-09-20	苏正成
市电.jpg	174 KB	2018-09-20	苏正成
GV`J9YQBW[~@X_[BS[~\$GW.jpg	62.2 KB	2018-09-25	苏正成