

项目综合 - 支持 #1767

贵州辰阳星睿科技有限公司 OM20180908-09 潘红妮

2018-09-17 10:59 - 李玲

状态:	完结	开始日期:	2018-09-17
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	李季祯	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
设备清单：1、智慧机房主机 OM-A6 X300 1台 2、门磁 OM-ACC-A110 19个 3、区域漏水检测器（含3根区域漏水检测电缆绳-5M）OM-LDA-B801 3个 4、温湿度传感器 OM-TH-B801 4个 5、烟雾探测器 OM-ACC-A101 5个 6、震动传感器（玻璃破碎传感器；含3个玻璃破碎探测器）OM-ACC-A217 6个 7、16路开关量采集模块 OM-ACC-A104 3个 8、485转TCP/IP转换模块 OM-ACC-A101 3个 9、红外对射延迟报警器 4个 10、开关电源 LRS-35-12 3个 11、视频接入 定制 1套 技术部分：常规 收货地址：贵州省贵阳市南明区脑百信电脑城3期3楼116号 李杰 18286001926			

历史记录

#1 - 2018-09-17 16:43 - 李军海

- 文件 贵州辰阳星睿.rar 已添加

配置文件

#2 - 2018-09-18 09:04 - 李玲

- 指派给从 李玲 变更为 李军海

1.货已领，技术已完成检测。 2.货发韵达：3102003723412 3102003723416

#3 - 2018-09-18 11:39 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货

- 指派给从 李军海 变更为 杜小栋

- % 完成从 0 变更为 50

1、项目由杜小栋 负责跟进，请知悉！ 2、客户先布线，跟客户联系指导客户先布线。 客户联系电话：王经理 18285100827 以上。

#4 - 2018-09-18 15:31 - 杜小栋

已联系客户 发送安装说明

#5 - 2018-09-18 16:53 - 李玲

- 指派给从 杜小栋 变更为 李军海

1.货已领，技术已完成检测。 2.货发韵达：3102003723412 3102003723416 3.主机SN：A0711184A145

#6 - 2018-09-25 11:31 - 李军海

- 指派给从 李军海 变更为 杜小栋

#7 - 2018-09-27 10:18 - 杜小栋

编辑发送设备安装连线图

#8 - 2018-09-28 13:47 - 杜小栋

- 跟踪从任务变更为支持

给用户确定漏水的接入方法，以及连接示意图

#9 - 2018-10-15 08:57 - 杜小栋

- % 完成从50变更为90

调试已完成，待用户反馈掉线问题是否为偶发

#10 - 2018-10-15 08:58 - 杜小栋

- 文件dbCfg.db3已添加

#11 - 2018-11-06 09:45 - 杜小栋

- 状态从已发货变更为调试中

- 指派给从杜小栋变更为李季祯

- % 完成从90变更为100

已和用户沟通功能已正常。

#12 - 2018-11-12 11:53 - om 经理1

- 状态从调试中变更为完结

文件

贵州辰阳星睿.rar	11.3 KB	2018-09-17	李军海
dbCfg.db3	73 KB	2018-10-15	杜小栋