

项目综合 - 任务 #1768

南昌兴华科技有限公司 OM20180903-01 邓枢枫

2018-09-18 10:32 - 邓枢枫

状态:	完结	开始日期:	2018-09-18
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	邓枢枫	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 X300 台 1 2 GSM短信报警模块 OM-B2 台 1 3 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 2 4 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 1 5 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 3 6 配电监测器 OM-ACM-A601 个 1 7 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 1 8 区域漏水检测电缆-15M OM-LDA-B601/15 根 1 9 精密空调检测模块 定制 10 UPS检测模块 定制 1、付款方式：分期付款 已付80%金额：9520 2、发货时间：9月18号 下班前 3、技术方面：常规 4、发货地址：南昌市高新七路江铜花苑14-1-202室 王飞娥 18970835215			

历史记录

#1 - 2018-09-18 13:37 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货
- 指派给从李玲变更为王小京
- % 完成从0变更为30

项目从西安发货，王小京负责测试发货，注意刷机：先刷\\192.168.3.160\可写\1-产品系列化刷机包\A6-X300,再刷 U盘更新数据支持包\A6-T100,请知悉！

#2 - 2018-09-18 15:45 - 王小京

- % 完成从30变更为50

[_.序号|_.类型|_.接口定义|_.地址区间|_.默认地址|_.备注| |_.1|温湿度传感器|ttySP3|16-25|16、17| |_.2|三相(单相)市电|ttySP4|26-30|26| |_.3|配电检测仪|ttySP4|31-35|31| |_.4|区域漏水|ttySP3|36-40|36| |_.5|OM-B2短信猫|ttySP0| | |备注：其他外接设备比如UPS、精密空调、列头柜等根据实际情况配置接入。

#3 - 2018-09-18 15:48 - 王小京

该项目测试结束，已发货。单号：445288152203

#4 - 2018-09-18 16:49 - 李玲

- 指派给从王小京变更为李军海

1.货已领，技术已完成检测。 2.发货单号顺丰445 288 152 203 3.主机SN：A0711184A142 4.货从西安发出。

#5 - 2018-09-25 11:33 - 李军海

- 指派给从李军海变更为王小京

1.项目由王小京 负责技术指导，请及时联系客户并将情况上传160 2.情况分为：预计调试时间、现场是否具备调试条件等

#6 - 2018-09-25 16:36 - 邓枢枫

- 文件 佳力图空调通讯协议-PFW-V1.2.doc 已添加
- 文件 亿能1-20k中文通讯协议.doc 已添加

#7 - 2018-09-26 15:16 - 韦士飞

《佳力图空调通讯协议-PFW-V1.2.doc》协议已接入。编号：2055-0 《亿能1-20k中文通讯协议.doc》协议为Q1兼容协议。

#8 - 2018-10-29 10:03 - 王小京

- % 完成从50 变更为70

发送资料 指导客户安装设备

#9 - 2018-10-29 18:12 - 王小京

剩余精密空调问题和厂家沟通 待处理

#10 - 2018-11-05 11:33 - 王小京

- 文件 已删除(佳力图空调通讯协议-PFW-V1.2.doc)

#11 - 2018-11-05 11:33 - 王小京

- 文件 佳力图13系列-通讯协议(MJ2).pdf 已添加

- % 完成从70 变更为90

#12 - 2018-11-05 11:36 - 王小京

- 文件 测试.png 已添加

#13 - 2018-11-05 11:49 - 王小京

该协议接入过2055-0，但实际测试精密空调数据不对；测试数据已上传，需修改。

#14 - 2018-11-05 11:49 - 王小京

- 指派给从王小京 变更为张定岩

#15 - 2018-11-05 11:54 - 王小京

- 指派给从张定岩 变更为韦士飞

#16 - 2018-11-05 12:06 - 王小京

- 文件 QQ截图20181105115234.png 已添加

#17 - 2018-11-05 12:39 - 韦士飞

- 指派给从韦士飞 变更为王小京

协议已调整。已上传到：\\192.168.3.160\可写\A9\patch-南昌兴华科技有限公司

#18 - 2018-11-05 13:39 - 王小京

- 状态从已发货 变更为调试中

- % 完成从90 变更为100

空调调试结束。该项目调试结束。

#19 - 2018-11-05 13:40 - 王小京

- 指派给从王小京 变更为邓枢枫

#20 - 2018-11-12 11:52 - om 经理1

- 状态从调试中 变更为完结

文件

亿能1-20k中文通讯协议.doc	67 KB	2018-09-25	邓枢枫
佳力图13系列-通讯协议(MJ2).pdf	252 KB	2018-11-05	王小京
测试.png	53.1 KB	2018-11-05	王小京
QQ截图20181105115234.png	110 KB	2018-11-05	王小京