

项目综合 - 支持 #1799

江门市聚通网络科技有限公司 合同编号：OM20180927-19（潘红妮）

2018-09-27 13:43 - 李季祯

状态:	完结	开始日期:	2018-09-27
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-09-27
指派给:	李季祯	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	12.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A6 X100 台 12 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 13 声光报警器 OM-D2 台 14 触摸动环屏 OM-ACC-A103 台 15 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 16 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 17 区域漏水监测器 OM-LDA-B801 个 18 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 19 3D效果图 定制 套 1 收件地址及联系人：江门市蓬江区金都花园19栋107(江门聚科)，13326806686 楊曉勇 付款情况：客户已付款 产品说明：常规			

历史记录

#1 - 2018-09-27 13:44 - 李季祯

发货时间：2018年9月27日

#2 - 2018-09-28 09:04 - 李玲

- 跟踪从任务变更为支持

- 指派给从李玲变更为李军海

1.货已领，技术已完成检测。2.发货顺丰：290988149614 3.主机SN：A0711184A075（主机发X300）

#3 - 2018-10-11 09:00 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从李军海变更为谢学龙

- % 完成从0变更为50

1.项目由谢学龙 负责技术指导，请及时联系客户并将情况上传160 2.情况分为：预计调试时间、现场是否具备调试条件等
3.项目调试完后，请及时填写《技术部售后资料收集记录表》，并上传。

#4 - 2018-10-15 16:27 - 谢学龙

- % 完成从50变更为60

1、已经发接线资料给客户。2、在调试中。

#5 - 2018-12-25 15:50 - 谢学龙

- 状态从已发货变更为调试中

- 指派给从谢学龙变更为李季祯

调试完成

#6 - 2019-01-09 11:52 - 李季祯

- 状态从调试中变更为完结

#7 - 2019-01-18 14:17 - 李军海

- % 完成从60变更为100

