

项目综合 - 支持 #1806

北京万博东方软件工程有限公司 河北石家庄环境监测项目 - 辛桂明

2018-10-08 12:16 - 辛桂明

状态:	已发货	开始日期:	2018-10-08
优先级:	高	计划完成日期:	2018-10-25
指派给:	谢学龙	% 完成:	60%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A6 X100 台 12 报警主机 OM-B4 台 13 声光报警器 OM-D2 台 14 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 15 配电监测器 OM-ACM-A601 个 16 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 17 区域漏水检测电缆-10M OM-LDA-B601/10 根 18 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 1 发货地址: 河北省石家庄市桥西区友谊南大街23号颐源国际一单元301 收件人: 国乐盈 联系电话: 15933604245 合同已签, 客户下午打款, 今天发货, 按常规发货标准发货, 技术指导文件直接发给收货人			

历史记录

#1 - 2018-10-08 18:18 - 李玲

- 指派给从李玲变更为李军海

1.货已领, 技术已完成技术。2.发货韵达: 3102023497167 3102023497166 3.主机SN: A0708181B101

#2 - 2018-10-09 08:47 - 谢学龙

- 文件 dbCfg.db3 已添加

配置文件

#3 - 2018-10-11 09:23 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从李军海变更为谢学龙

- % 完成从0变更为50

1.项目由谢学龙负责技术指导, 请及时联系客户并将情况上传160 2.情况分为: 预计调试时间、现场是否具备调试条件等
3.项目调试完后, 请及时填写《技术部售后资料收集记录表》, 并上传。

#4 - 2018-10-15 11:20 - 谢学龙

- % 完成从50变更为60

1、接线资料已送给客户。2、客户预计这个周五(2018.10.19)调试。3、现场调试情况到时候现场调试客户会联系。

#5 - 2018-11-19 10:12 - 谢学龙

以发资料, 指导调试; 后续联系客户, 联系不上客户;

文件

dbCfg.db3	57 KB	2018-10-09	谢学龙
-----------	-------	------------	-----