

## 项目综合 - 支持 #1820

南宁市好快成科技有限公司 南宁涉密机房动环 OM20181012-1 (辛桂明)

2018-10-12 10:35 - 辛桂明

状态:	已发货	开始日期:	2018-10-12
优先级:	立刻	计划完成日期:	2018-10-19
指派给:	王慧	% 完成:	60%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
智慧机房主机 OM-A6 X100 台 1 声光报警器 OM-D2 台 1 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 1 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 1 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 3 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 1 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 1 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 1 门磁 OM-ACC-A110 个 1 微压差开关 OM-ACC-A215 个 1 按常规发货, 客户下午上门自提, 微压差下周再发 客户现在安排付款转账 技术指导文件和联系人发给: 黎总 联系方式: 18978998380 QQ:50803436			

### 历史记录

#1 - 2018-10-12 17:01 - 辛桂明

清单有变动, 以下面的信息为准 智慧机房主机 OM-A6 X100 台 1 声光报警器 OM-D2 台 1 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 1 单相电量仪 OM-ACM-A802 个 1 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 1 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 1 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 1 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 1 门磁 OM-ACC-A110 个 1 微压差开关 OM-ACC-A215 个 1 按常规发货 合同已签 款已到账 客户下周一早上来提货 技术指导文件和联系人发给: 黎总 联系方式: 18978998380 QQ:50803436

#2 - 2018-10-13 09:34 - 谢学龙

- 文件 dbCfg.db3 已添加

### 配置文件

#3 - 2018-10-13 17:37 - 李玲

- 指派给从李玲变更为李军海

1.货已领, 技术已完成检测。2.客户已上门自提。3.主机SN: A0711184A078

#4 - 2018-10-16 09:33 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从李军海变更为王慧

- % 完成从0变更为50

1.项目由王慧负责技术指导, 请及时联系客户并将情况上传160 2.情况分为: 预计调试时间、现场是否具备调试条件等  
3.项目调试完后, 请及时填写《技术部售后资料收集记录表》, 并上传

#5 - 2018-10-22 17:27 - 王小京

- % 完成从50变更为60

### 指导客户开始安装设备

#6 - 2018-11-16 15:45 - 苏正成

客户设备已调试完成, 由于客户使用是POE供电交换机, 主机未能接入其网络。

#7 - 2018-12-20 10:17 - 李季祯

- 主题从 南宁市好快成科技有限公司 南宁涉密机房动环 OM20181012-1 变更为 南宁市好快成科技有限公司 南宁涉密机房动环 OM20181012-1 (辛桂明)

## 文件

---

dbCfg.db3	57 KB	2018-10-13	谢学龙
-----------	-------	------------	-----