

项目综合 - 支持 #1836

河北玖森科技有限公司【项目名称河北省文物研究所机房】（合同编号：OM20181018-19）(潘红妮)

2018-10-18 11:59 - 李季祯

状态:	完结	开始日期:	2018-10-18
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	李季祯	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
1 智慧机房主机台 1 2 区域漏水监测器 个 1 3 区域漏水检测电缆-5M 条 1 4 温湿度传感器 个 1 5 视频监控软件模块 套 1 6 UPS接入 套 1 交货地址：河北省石家庄市新华区赵陵铺镇太保路6号尚河明珠 收货人：马川 联系方式：15200015344			

历史记录

#1 - 2018-10-18 13:26 - 李季祯

包装说明：软件中性，硬件不用贴标签。

#2 - 2018-10-19 16:41 - 谢学龙

- 文件 dbCfg.db3 已添加

配置文件

#3 - 2018-10-19 17:57 - 李玲

- 跟踪从任务变更为支持

- 指派给从李玲变更为李军海

1.货已领，技术已完成检测。2.货发韵达，发票随货。韵达：3102075349568 3.A0703182A131

#4 - 2018-10-19 18:00 - 李玲

信息更正，无发票随寄。

#5 - 2018-10-22 14:00 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从李军海变更为王小京

- % 完成从0变更为50

1.项目由王小京负责技术指导，请及时联系客户并将情况上传160 2.情况分为：预计调试时间、现场是否具备调试条件等  
3.项目调试完后，请及时填写《技术部售后资料收集记录表》，并上传

#6 - 2018-10-24 09:26 - 王小京

- % 完成从50变更为90

常规设备及定制UPS调试结束；大华视频暂未接入并已反馈给研发处理。

#7 - 2018-12-13 16:46 - 王小京

- 指派给从王小京变更为李季祯

- % 完成从90变更为100

#8 - 2018-12-13 16:47 - 王小京  
- 状态从 已发货 变更为 调试中

#9 - 2018-12-17 16:11 - 李季祯  
- 状态从 调试中 变更为 完结

#### 文件

---

科华通讯内部标准 V11.pdf	180 KB	2018-10-18	李季祯
dbCfg.db3	48 KB	2018-10-19	谢学龙