

项目综合 - 支持 #1843

北京禹禾嘉业商贸有限公司 OM20181023-3 (薛智垚)

2018-10-23 15:50 - 薛智垚

状态:	调试中	开始日期:	2018-10-23
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 T100 台 1 2 GSM短信报警模块 OM-B2 台 1 3 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 7 4 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 1 5 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 3 6 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 2 7 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 2 8 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 7 9 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 1 10 精密空调检测模块 定制 11 UPS检测模块 定制 12 视频检测模块 定制 一、款项：已支付11000元，还差5491元 二、发货时间：2018.10.23先发传感器，智慧机房主机10.26再发货（等对方付了后面的尾款再发，可以提前测试好主机） 三、技术部分：UPS和精密空调，协议需要开发。后期现场升级 四、收货地址及收货人：地址：吉林省长春市南关区人民大街8688号明珠广场A座601 收货人：王恩生 电话：18604444236 五、快递方式：默认快递			

历史记录

#1 - 2018-10-23 17:16 - 杜小栋

传感器已测试发货 主机未发 |_.序号|.类型|.接口定义|.数量|.地址|.备注| |_.1|温湿度传感器||7|16-22|| |_.2|三相市电||1|26|| |_.3|区域漏水||2|36-37|| |_.4|烟雾探测器||7|| |_.5|OM-B2短信猫||1||| 备注：其他外接设备比如UPS、精密空调、列头柜等根据实际情况配置接入。

#2 - 2018-10-24 09:17 - 李玲

- 跟踪从任务变更为支持

- 指派给从李玲变更为李军海

1.货已领，技术已完成检测 2.发货：西安（主机T100未发，后期到款发） 3.货发顺丰445 288 152 355

#3 - 2018-10-26 13:45 - 薛智垚

- 文件SCA空调机组通信协议.pdf 已添加

#4 - 2018-10-27 14:40 - 薛智垚

后面的尾款已经支付，2018.10.27发主机给客户，地址还是之前的地址。

#5 - 2018-10-27 15:47 - 苏正成

- 文件dbCfg.db3 已添加

#6 - 2018-10-29 11:46 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货

- % 完成从0变更为50

1.项目由王小京 负责技术指导，请及时联系客户并将情况上传160 2.情况分为：预计调试时间、现场是否具备调试条件等

3.项目调试结束后，请及时填写《技术部售后资料收集记录表》，并上传

#7 - 2018-10-30 15:01 - 李军海

- 指派给从李军海变更为王小京

#8 - 2018-10-31 15:11 - 王小京

- % 完成 从 50 变更为 60

发送安装说明给客户，指导客户安装设备

#9 - 2018-11-07 17:40 - 王小京

- % 完成 从 60 变更为 90

常规及精密空调调试结束。UPS未在现场暂时不调试

#10 - 2018-11-08 17:19 - 王小京

- % 完成 从 90 变更为 100

该项目暂时完结。UPS需要很长时间才会到达现场。该项目已验收

#11 - 2018-12-13 16:51 - 王小京

- 状态 从 已发货 变更为 调试中

- 指派给 从 王小京 变更为 薛智垚

#12 - 2018-12-20 10:14 - 李季祯

- 主题 从 北京禹禾嘉业商贸有限公司 OM20181023-3 变更为 北京禹禾嘉业商贸有限公司 OM20181023-3 (薛智垚)

文件

SCA空调机组通信协议.pdf	855 KB	2018-10-26	薛智垚
dbCfg.db3	60 KB	2018-10-27	苏正成