

## 项目综合 - 任务 #1848

江门市聚通网络科技有限公司 [项目名称：江门市电子政务内网机房] 合同编号：OM20181025-10 (潘红妮)

2018-10-24 17:30 - 李季祯

状态:	完结	开始日期:	2018-10-24
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	薛智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	12.00 小时
<b>描述</b>			
序号 设备名称 型号 单位 数量 1 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 12 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 13 区域漏水监测器 OM-LDA-B801 台 14 区域漏水检测电缆-10M OM-LDA-B601/10 根 15 单相电量仪 OM-ACM-A802 个 26 精密电流互感器 OM-ACM-A200/100 个 27 防雷常开常闭信号输出监测 定制 个 28 智慧机房主机 OM-A6 X300 台 19 触摸动环屏 OM-ACC-A103 个 110 GSM短信报警模块 OM-B2 个 111 3D界面 定制 套 1 一、注：把动环屏和系统里面显示的“迈世智慧机房”统一改为“江门市电子政务内网机房”，去掉logo "OMARA" 二、包装：常规 三、收件人：江門市蓬江區金都花園19棟107(江門聚科) 收货人：楊曉勇 联系方式：13326806686 四、计划发货时间：2018年10月24日 五、付款情况：已付款			

## 历史记录

#1 - 2018-10-24 17:31 - 李季祯

- 主题从 江门市聚通网络科技有限公司 [项目名称：江门市电子政务内网机房] 合同编号：OM20181024-10 (潘红妮) 变更为 江门市聚通网络科技有限公司 [项目名称：江门市电子政务内网机房] 合同编号：OM20181025-10 (潘红妮)

#2 - 2018-10-25 09:36 - 李季祯

注：此清单中的 单相电量仪（含互感器）及 防雷开关量检测各有两套，其中各一套将会用于合同编号：OM20181010-10中。

#3 - 2018-10-29 09:52 - 谢学龙

- 文件 dbCfg.db3 已添加

[\_序号|\_类型|\_接口定义|\_数量|\_地址|\_备注|\_1|市电监测1#|ttySP3|1|26||\_2|市电监测2#|ttySP3|1|27||\_3|监视器|ttySP2|1|0||\_4|烟雾监测||0||\_5|漏水监测|ttySP3|1|36||\_6|防雷监测1#|||\_7|防雷监测2#|||\_8|温度湿度监测|ttySP3|1|17||

#4 - 2018-10-29 11:55 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货

- 指派给从 李玲 变更为 谢学龙

- % 完成从 0 变更为 50

1.项目由谢成龙 负责技术指导，请及时联系客户并将情况上传160 2.情况分为：预计调试时间、现场是否具备调试条件等  
3.项目调试完后，请及时填写《技术部售后资料收集记录表》，并上传

#5 - 2018-10-30 11:48 - 李季祯

1；20181030，增加一个声光报警器，已发货

#6 - 2018-11-08 09:05 - 谢学龙

- 文件 C2.asp 已添加

防雷二级页面

#7 - 2018-12-25 15:49 - 谢学龙

- 指派给从 谢学龙 变更为 李季祯

- % 完成从50 变更为100

以调试完成

#8 - 2020-03-11 15:50 - 李季祯

- 指派给从李季祯 变更为 薛智垚

#9 - 2022-03-04 11:51 - 薛智垚

- 描述 已更新。

- 状态从 已发货 变更为 完结

## 文件

---

dbCfg.db3	57 KB	2018-10-29	谢学龙
C2.asp	6.8 KB	2018-11-08	谢学龙