

项目综合 - 支持 #1865

重庆市源富光电科技有限公司 长安物业动环监控项目 合同编号：OM20181025-1 辛桂明

2018-10-26 13:37 - 辛桂明

状态:	已发货	开始日期:	2018-10-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-11-15
指派给:	谢学龙	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A6 X100 台 1 2 GSM短信报警模块 OM-B2 台 1 3 声光报警器 OM-D2 台 1 4 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 8 5 三相电量仪 OM-ACM-C801 个 4 合同已签, 款已打 按常规发货, 下周一发货 外购电表预计下周一到 甲方提供的交货地址: 重庆市渝中区长江二路3号长城锦泰利园1栋27-3 收货人: 王波 联系方式: 13500337655 技术安装调试跟收货人联系就行			

历史记录

#1 - 2018-10-29 11:23 - 辛桂明

客户在用的4套电流互感器为400:5变比的有2套, 200:5变比的有2套, 请发货前将电表变比调试好并加上标签

#2 - 2018-10-30 11:36 - 谢学龙

- 文件 dbCfg.db3 已添加

[_序号|_类型|_接口定义|_地址区间|_默认地址|_备注| |_.1|温湿度传感器|ttyUSB3、 ttyUSB4|16-19|16-19|8|
|_.2|三相(单相)市电|ttyUSB3、 ttyUSB4|26-29|26-29|4| |_.3|OM-B4电话报警器|ttySP0|||1|

#3 - 2018-10-30 13:45 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货

- 指派给从 李玲 变更为 谢学龙

- % 完成从 0 变更为 50

1.项目由谢学龙 负责技术指导, 请及时联系客户并将情况上传160 2.情况分为: 预计调试时间、现场是否具备调试条件等
3.项目调试完后, 请及时填写《技术部售后资料收集记录表》, 并上传

文件

dbCfg.db3	57 KB	2018-10-30	谢学龙
-----------	-------	------------	-----