

项目综合 - 支持 #1866

陕西炜翔信息科技有限公司 OM20181022-XA01 (杜锦峰)

2018-10-26 14:37 - 农能艺

状态:	完结	开始日期:	2018-12-13
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杜小栋	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
<p>品名 型号 单位 数量 智慧机房主机 OM-A6 T100 台 1 GSM短信报警模块 OM-B2 台 1 声光报警器 OM-D2 台 1 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 1 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 3 蓄电池内阻检测模块 OM-BOD-1000 (6V、12V) 个 2 蓄电池内阻检测器 OM-BOD-600 (6V、12V) 个 28 霍尔电流传感器100I OM-BAT-L601/100 个 2 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 8 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 8 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 4 区域漏水检测电缆-10M OM-LDA-B601/10 根 4 空调远程控制器(单机) OM-ACA-A801 个 2 16路开关量采集模块 OM-ACC-A104 个 1 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 1</p> <p>***** 收件信息 (客户原计划从西安带到现场, 后决定快递发货) 宁夏中卫市中宁县县委张斌 15934825671 西安库存缺少蓄电池霍尔电流传感器和烟感 客户已经安排打款, 待确认。</p>			
子任务:			
任务 # 1975: 陕西炜翔信息科技有限公司 OM20181022-XA01中宁项目蓄电池报警问题 (杜锦峰)			调试中

历史记录

#1 - 2018-10-26 14:37 - 农能艺

- 指派给 被设置为 李玲

#2 - 2018-10-27 09:49 - 李玲

- 指派给 从 李玲 变更为 李军海

1.货已领, 技术已完成检测。2.货发顺丰: 290988149650 3.主机SN: A0908181B101

#3 - 2018-10-27 11:58 - 苏正成

- % 完成 从 0 变更为 20

已给客户发送接线资料并备注线材使用

#4 - 2018-10-29 10:51 - 谢学龙

- 文件 dbCfg.db3 已添加

[_序号|_类型|_接口定义|_地址区间|_默认地址|_备注|[_1|温湿度传感器|ttyUSB3、 ttyUSB4|16-25|16|8|[_2|三相(单相)市电|ttyUSB0|26-30|26||[_3|配电检测仪|ttyUSB0|31-35|31||[_5|区域漏水|ttyUSB3|36-39||4|[_6|空调控制器|ttyUSB3、 ttyUSB3|41-45|41、 42|2|[_8|电流监测1#|ttyUSB3、 ttyUSB4|1|1|2|[_11|16路开关量转换模块|ttyUSB3|66-70|66|1|[_15|烟雾探测器|DI2||8|[_21|OM-B4电话报警器|ttySP0|||

#5 - 2018-10-30 13:45 - 李军海

- 状态 从 新建 变更为 已发货

- 指派给 从 李军海 变更为 苏正成

- % 完成 从 20 变更为 50

1.项目由苏正成 负责技术指导, 请及时联系客户并将情况上传160 2.情况分为: 预计调试时间、现场是否具备调试条件等
3.项目调试结束后, 请及时填写《技术部售后资料收集记录表》, 并上传

#6 - 2018-10-31 16:21 - 苏正成
调试时需将授权时间调整为30天

#7 - 2018-11-05 17:36 - 苏正成
- % 完成从50 变更为80

除一台空调控制器客户没有接外其他设备已调试完成，并将授权改为30天

#8 - 2018-11-16 14:40 - 苏正成
- 指派给从苏正成 变更为 农能艺
- % 完成从80 变更为90

客户设备已调试完成，授权期限问题等商务通知修改。

#9 - 2018-12-13 14:08 - 杜小栋
- 状态从已发货 变更为 调试中

已完成

#10 - 2018-12-26 09:18 - 农能艺
- 状态从 调试中 变更为 完结

#11 - 2020-04-11 14:52 - 农能艺
- 指派给从 农能艺 变更为 杜小栋

客户反映霍尔电流互感器有异常，20.4.11已经下单重新购买了一个过去再安装

文件

dbCfg.db3

57 KB

2018-10-29

谢学龙