

## 项目综合 - 支持 #1881

河南宏博测控技术有限公司 OM20181023-01 邓枢枫

2018-11-05 14:19 - 邓枢枫

状态:	完结	开始日期:	2018-11-05
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	邓枢枫	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
<b>描述</b>			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 T100 台 2 2 报警主机 OM-B4 台 2 3 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 2 4 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 2 5 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 6 6 配电监测器 OM-ACM-A601 个 2 7 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 2 8 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 2 9 空调远程控制器(单机) OM-ACA-A801 个 2 10 单门门禁控制器 OM-ACC-A111 个 2 11 指纹密码刷卡一体机 (IC) OM-ACC-A801 个 2 12 出门按钮 OM-ACC-A118 个 2 13 IC卡 OM-ACC-A120 张 20 14 单门磁力锁 OM-ACC-A123 个 2 15 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 2 16 UPS检测模块 定制 套 2 17 视频检测模块 定制 套 2 18 服务器检测模块 定制 套 2 1、付款方式：一次性付款 2、发货时间：11月6号下班前 3、技术方面：常规 4、发货地址：郑州高新技术产业开发区碧桃路20号10号楼高新企业加速器产业园D10-2号楼 袁好杰 17839929601			

### 历史记录

#1 - 2018-11-07 09:48 - 杜小栋

[\_序号|\_类型|\_接口定义|\_数量|\_地址|\_备注|\_1|温湿度传感器|ttySP3|1|16||\_2|三相市电|ttySP3|1|26||\_3|配电检测仪|ttySP3|1|31||\_4|区域漏水|ttySP3|1|36||\_5|空调控制器|ttySP3|1|41||\_6|烟雾探测器|DI1|1|1||\_7|门禁控制器|网络|1||SN：123310596/SN:123316778|\_8|OM-B4电话报警器|ttySP0|1||] 备注：其他外接设备比如UPS、精密空调、列头柜等根据实际情况配置接入。两台主机配置相同

#2 - 2018-11-07 16:28 - 李玲

- 跟踪从任务变更为支持

- 指派给从李玲变更为李军海

1.货已领，技术已完成检测 2.南宁发指纹密码刷卡一体机 (IC) OM-ACC-A801 个 2  
货发韵达：310212432955，其余西安发货：货发百世快运11070681753 3.主机SN：A0908181B066/080

#3 - 2018-11-08 17:12 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从李军海变更为杜小栋

- % 完成从0变更为50

杜小栋，负责这个项目的跟进，请知悉！

#4 - 2018-11-09 09:23 - 邓枢枫

客户有4台UPS，但是没有服务器，所以不需要服务器检测模块，所以把服务器模块的费用调整到UPS那边，剩下400的费用后续在与客户沟通

#5 - 2018-11-14 16:08 - 邓枢枫

- 文件 华为UPS文档.pdf 已添加

客户还在继续跟甲方要协议

#6 - 2018-11-16 14:00 - 邓枢枫

只监测两个UPS，其他不做监测

#7 - 2018-11-23 16:38 - 邓枢枫

服务器模块已退回客户1932元，只做接入2套UPS

#8 - 2018-12-10 09:21 - 李军海

- 指派给从杜小栋变更为张定岩

张工，请安排时间开发，请知悉！

#9 - 2018-12-10 15:57 - 张定岩

协议已经接好，已上传：\\192.168.3.160\可写\A9\patch-河南宏博测控技术有限公司#1881

#10 - 2018-12-11 10:42 - 杜小栋

- 文件数据.txt 已添加

#11 - 2018-12-11 14:37 - 杜小栋

- % 完成从50变更为90

一套动环已经调试完成

#12 - 2018-12-17 14:55 - 邓枢枫

- 指派给从张定岩变更为李玲

门禁与指纹密码一体机读取不了数据，更换了门禁控制板和指纹密码一体机给客户进行调试，在看到到底是哪个设备出现问题。

#13 - 2018-12-20 17:31 - 杜小栋

- 状态从已发货变更为调试中

- 指派给从李玲变更为邓枢枫

已完成

#14 - 2018-12-21 10:06 - 邓枢枫

- 状态从调试中变更为完结

#15 - 2019-01-23 16:31 - 邓枢枫

- 文件客户回访记录表.doc 已添加

客户回访记录表

## 文件

华为UPS文档.pdf	1.7 MB	2018-11-14	邓枢枫
数据.txt	5.9 KB	2018-12-11	杜小栋
客户回访记录表.doc	46 KB	2019-01-23	邓枢枫