

项目综合 - 支持 #1917

葫芦岛奥维科技有限责任公司【合同编号：OM20181119-08】（潘红妮）

2018-11-19 16:14 - 李季祯

状态:	完结	开始日期:	2018-11-19
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	李季祯	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6-X100 台 1 2 16路开关量采集模块 OM-ACC-A104 个 7 3 485转TCP/IP通讯转换器 OM-ACC-A108 台 7 发票、收货地址：葫芦岛市龙港区龙警街20-80号（龙背山海王别墅）收件人：胡佳丽 联系电话：13304292607 包装：常规 付款情况：已付款 发货日期：2018.11.19 快递要求：顺丰			

历史记录

#1 - 2018-11-19 16:14 - 李季祯

- 主题从 葫芦岛奥维科技有限责任公司【合同编号：OM20181119-08】 变更为 葫芦岛奥维科技有限责任公司【合同编号：OM20181119-08】（潘红妮）

#2 - 2018-11-21 09:30 - 李玲

- 跟踪从 任务 变更为 支持

- 指派给从 李玲 变更为 李军海

1.货已领，技术已完成检测 2.西安发货，货发顺丰074835433141 3.485转TCP/IP通讯转换器 OM-ACC-A108 台 7 由于库存不足，后期发货
4.主机SN：A0708181B103

#3 - 2018-11-22 09:24 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货

- 指派给从 李军海 变更为 王小京

- % 完成从 0 变更为 50

王小京负责跟进这个订单，请知悉！

#4 - 2018-11-28 13:34 - 王慧

葫芦岛奥维项目军需库项目已完结，在调试工程中出现无法联动声光报警的现象，报警记录为空

#5 - 2018-11-29 17:20 - 王慧

- 文件 libomalm.so 已添加

- 文件 dbCfg.db3 已添加

经研发王经理测试，16路采集模块在配置过程中，dbcfg出现错误，导致情况发生，所有产品化区分后生产的主机都需要重新更新dbcfg以及libomalm.so文件，再以后配置过程中，16路采集模块需配置告警，当16路采集模块故障时，16路采集模块发送故障告警信息，16路采集模块上接的开关量设备不产生告警信息，当16路采集模块正常时，所接设备告警或故障时，开关量设备产生告警。

#6 - 2018-11-29 17:20 - 王慧

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成从 50 变更为 100

#7 - 2018-12-03 15:15 - 王小京

- 指派给从王小京 变更为 李季祯

#8 - 2018-12-10 10:20 - 李季祯

- 状态从 调试中 变更为 完结

文件

libomalm.so	309 KB	2018-11-29	王慧
dbCfg.db3	57 KB	2018-11-29	王慧