

项目综合 - 支持 #1930

河北华发教育科技股份有限公司 赣州气象局动环监测 合同编号：OM20181121-5 辛桂明

2018-11-27 09:10 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2018-11-27
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-12-28
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A6 X300 台 12 报警主机 OM-B4 台 13 声光报警器 OM-D2 台 14 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 25 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 16 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 37 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 18 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 19 红外探测器 OM-ACC-A100 个 2 10 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 2 11 触摸动环屏 OM-ACC-A103 个 1 12 精密空调检测模块 定制 套 1 13 UPS检测模块 定制 套 1 合同已签, 货款已到账 按常规发货, 今天发货2018-11-27 甲方提供的交货地址: 河北省唐山市路北区高新技术开发区创业大厦D座三层 收货人: 蒋圣波 联系方式: 15350658809 安装调试指导, 直接跟收货人联系, UPS和精密空调通讯协议晚点提供			

历史记录

#1 - 2018-11-27 17:16 - 杜小栋

[_序号|_类型|_接口定义|_地址区间|_默认地址|_备注| |_.1|温湿度传感器|ttySP3|16-25|16-17|| |_.2|三相(单相)市电|ttySP3|26-30|26|| |_.3|漏水|ttySP3|36-40|36|| |_.4|烟雾探测器|DI3-DI4|||| |_.5|红外探测器|DI1-DI2|||| |_.6|动环触摸屏|ttySP2|||| |_.7|报警主机|ttySP0||||

#2 - 2018-11-28 09:14 - 李玲

- 指派给从李玲变更为李军海

1.货已领, 技术已完成检测 2.西安发货, 货发韵达3102179876136/135 3.主机SN : A0711184A158

#3 - 2018-11-30 10:41 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从李军海变更为杜小栋

- % 完成从0变更为50

杜小栋负责这个项目的跟进, 请知悉!

#4 - 2019-01-04 08:58 - 杜小栋

- 文件 山特 梦幻城堡C6-20KS通讯协议中文版.pdf 已添加

#5 - 2019-03-13 10:48 - 辛桂明

- 文件 大金通信协议-独有规格(对应R5P板).pdf 已添加

- 文件 大金通信协议-国家电信625号基准(对应R5P板).pdf 已添加

- 文件 山特 梦幻城堡C6-20KS通讯协议中文版.pdf 已添加

- 文件 电总协议说明(电信总局625基准).pdf 已添加

客户已提供UPS和精密空调协议, 请安排接入, 有一个空调的说明书容量太大, 没法上传

#6 - 2019-03-13 10:54 - 辛桂明

UPS协议是正确的, 精密空调客户说有误, 后面再提供正确的精密空调协议

#7 - 2019-05-08 16:16 - 杜小栋

- % 完成从50 变更为90

剩余精密空调（未开机）其余已完成

#8 - 2019-05-29 15:13 - 杜小栋

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成从90 变更为100

已完成安装调试

#9 - 2020-05-09 09:29 - 杜小栋

- 指派给从 杜小栋 变更为 辛桂明

#10 - 2020-05-23 11:56 - 辛桂明

- 状态从 调试中 变更为 完结

文件

山特 梦幻城堡C6-20KS通讯协议中文版.pdf	221 KB	2019-01-04	杜小栋
大金通信协议-国家电信625号基准（对应R5P板）.pdf	2 MB	2019-03-13	辛桂明
大金通信协议-独有规格（对应R5P板）.pdf	6.68 MB	2019-03-13	辛桂明
山特 梦幻城堡C6-20KS通讯协议中文版.pdf	221 KB	2019-03-13	辛桂明
电总协议说明（电信总局625基准）.pdf	8.12 MB	2019-03-13	辛桂明