

项目综合 - 支持 #1950

新疆博微太赫兹信息科技有限公司 伊宁党校动环监控 合同编号：OM20181114-6 辛桂明

2018-11-29 14:38 - 辛桂明

状态:	已发货	开始日期:	2018-11-29
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	杜小栋	% 完成:	40%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A6 T100 台 3 (主机带锂电池) 2 报警主机 OM-B4 台 1 3 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 5 4 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 4 5 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 1 2 6 配电监测器 OM-ACM-A601 个 4 7 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 5 8 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 5 9 空调远程控制器(单机) OM-ACA-A801 个 1 1 0 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 5 1 1 16路开关量采集模块 OM-ACC-A104 个 1 1 2 485转TCP/IP通讯转换器 OM-ACC-A108 个 2 1 3 电源开关12V/3A LRS-35-12 个 1 1 4 UPS监控模块 定制 套 1 1 5 精密空调监控模块 定制 套 4 1 6 集中管理平台软件 OM-CMP-10 套 1 甲方提供的交货地址：新疆伊宁市滨河大道197号伊宁市党校 收货人：王磊 联系方式：18611100041 合同已签、货款已打 按常规发货，2018-11-29日发货，请按照附件设备配置清单配置并标识好，最好能分开一套套打包，以免去用户再配置的麻烦 安装调试指导跟收货人联系，请安排一个熟手跟进指导，因为客户一开始强烈要求去现场指导安装和调试的，后面用户答应自己安装，我们远程指导和调试 UPS和精密空调通讯协议客户还未提供，等客户提供再统一上传			

历史记录

#1 - 2018-11-30 15:31 - 谢学龙

[_序号|_类型|_接口定义|_地址区间|_默认地址|_备注| |_1|温湿度传感器|ttySP3/ttySP4|16-25|16/17| |_2|三相(单相)市电|ttySP3/ttySP4|26-30|26/26| |_3|漏水|ttySP3/ttySP4|36-40|36/37| |_4|空调|ttySP4|41|41| |_5|配电|ttySP3/ttySP4|31|31/31| |_15|烟雾探测器|DI1/2| | |_16|16路DI开关量|DttySP4|11|66| |_22|OM-B4报警主机|ttySP0| | |

#2 - 2018-11-30 17:05 - 谢学龙

- 文件 dbCfg.db3 已添加

#3 - 2018-11-30 19:28 - 李玲

- 指派给从李玲变更为李军海

1.货已领，技术已完成检测 2.发货韵达：3102190397955 3102190397956 3102190397977 3102190397976 3.主机SN：A0908181B024/B012/B022

#4 - 2018-12-03 15:06 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货

- % 完成从0变更为40

1.项目由王小京负责技术指导，请及时联系客户并将情况上传160 2.情况分为：预计调试时间、现场是否具备调试条件等 3.项目调试完后，请及时填写《技术部售后资料收集记录表》，并上传

#5 - 2018-12-03 15:07 - 李军海

- 指派给从李军海变更为王小京

#6 - 2019-01-07 14:19 - 李军海

- 指派给从王小京变更为杜小栋

由于王小京本周出差，杜小栋负责给客户指导，联系人 18611100041 王总，请知悉！

#7 - 2019-01-07 17:15 - 杜小栋

已发送安装指导文档

#8 - 2019-01-10 15:54 - 杜小栋

指导客户安装

文件

dbCfg.db3

62 KB

2018-11-30

谢学龙