

项目综合 - 支持 #1969

广西新乾宇通讯科技有限公司 OM20181205-2 (薛智珏)

2018-12-10 10:36 - 薛智珏

状态:	调试中	开始日期:	2018-12-10
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛智珏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 T300 台 12 报警主机 OM-B4 台 13 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 14 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 15 单相电量仪 OM-ACM-A802 个 16 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 37 配电监测器 OM-ACM-A601 个 18 空调远程控制器(单机) OM-ACA-A801 个 19 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 110 区域漏水检测电缆-10M OM-LDA-B601/10 根 111 蓄电池内阻检测模块 OM-BOD-1000 (6V、12V) 个 112 蓄电池内阻检测器 OM-BOD-600 (6V、12V) 个 16 13 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 114 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 115 UPS检测模块 定制 套 1			
一、款项：发货前支付。二、发货时间：2018.12.11 三、技术部分：正常，UPS协议后面上传。			
四、收货地址及收货人：交货地址：梧州市金湖南路118号聚宝新城70号 收货人：杜锐 联系方式：18977482338			
五、快递方式：默认快递			

历史记录

#1 - 2018-12-10 10:43 - 薛智珏

薛智珏 写到：> 序号 品名 型号 单位 数量 > 1 智慧机房主机 OM-A6 T300 台 1 > 2 报警主机 OM-B4 台 1 > 3 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 1 > 4 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 1 > 5 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 3 > 6 配电监测器 OM-ACM-A601 个 1 > 7 空调远程控制器(单机) OM-ACA-A801 个 1 > 8 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 1 > 9 区域漏水检测电缆-10M OM-LDA-B601/10 根 1 > 10 蓄电池内阻检测模块 OM-BOD-1000 (6V、12V) 个 1 > 11 蓄电池内阻检测器 OM-BOD-600 (6V、12V) 个 16 > 12 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 1 > 13 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 1 > 14 UPS检测模块 定制 套 1 > > 一、款项：发货前支付。> 二、发货时间：2018.12.11 > 三、技术部分：正常，UPS协议后面上传。> 四、收货地址及收货人：交货地址：梧州市金湖南路118号聚宝新城70号 收货人：杜锐 联系方式：18977482338 > 五、快递方式：默认快递

#2 - 2018-12-13 11:02 - 李玲

- 跟踪从任务变更为支持
- 指派给从李玲变更为李军海

1.货已领，技术已完成检测 2.货发韵达：3102190399168 3102190399167 3.主机SN：A0911199A008

#3 - 2018-12-18 10:13 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货
- 指派给从李军海变更为王慧
- % 完成从0变更为50

王慧负责跟进这个项目，请知悉！

#4 - 2018-12-24 16:01 - 薛智珏

- 文件 WRWF-1101-15338-01_KR1110(V6.0)上位机SCI监控协议_001.pdf 已添加

#5 - 2018-12-24 18:04 - 王慧

UPS Q1指令 768-3

#6 - 2019-01-03 18:18 - 王慧
- 状态从 已发货 变更为 调试中
- % 完成从 50 变更为 90

现在指导布线安装，现场除空调未安装空调控制器未安装外，其他已调试完成。

#7 - 2019-01-03 18:18 - 王慧
- % 完成从 90 变更为 100

#8 - 2019-01-03 18:18 - 王慧
- 指派给从 王慧 变更为 薛智垚

文件

WRWF-1101-15338-01_KR1110(V6.0)上位机SCI监控协议_001.pdf	562 KB	2018-12-24	薛智垚
---	--------	------------	-----