

项目综合 - 支持 #2020

赤峰市鹏恒伟业通信工程有限公司 合同编号：OM20181224-3 辛桂明 合同编号：OM20190308-5

2018-12-24 11:21 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2018-12-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2019-01-24
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	6.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A6 X300 台 12 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 5 3 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 2 4 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 6 5 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 2 6 区域漏水检测电缆-15M OM-LDA-B601/15 根 2 7 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 5 8 触摸动环屏 OM-ACC-A103 个 1 9 16路开关量采集模块 OM-ACC-A104 个 1 10 485转TCP/IP通讯转换器 OM-ACC-A108 个 1 11 电源开关12V/3A LRS-35-12 个 1 合同已签,款已打。按常规发货,今天2018年12月24日发货 收货地址: 内蒙古赤峰学院网络信息处 吴大鹏(收) 联系电话:15204760094			

历史记录

#1 - 2018-12-24 13:23 - 辛桂明

客户需要微笑小程序,请后期协助部署。

#2 - 2018-12-24 15:43 - 辛桂明

客户需要微信小程序,请后期协助客户部署。上面的名称写错了,抱歉!

#3 - 2018-12-25 13:54 - 辛桂明

赤峰市鹏恒伟业通信工程有限公司 合同编号:OM20181224-3 辛桂明

#4 - 2018-12-26 10:03 - 辛桂明

- 主题从 赤峰市鹏恒伟业通信工程有限公司 合同编号:OM20181224-3 变更为 赤峰市鹏恒伟业通信工程有限公司 合同编号:OM20181224-3 辛桂明

#5 - 2019-01-05 10:51 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货

- 指派给从 李玲 变更为 苏正成

- 优先级从 紧急 变更为 普通

- % 完成从 0 变更为 40

苏正成,负责跟进这个项目,现场技术人员联系电话:王工,联系电话:15384763691,请知悉!

#6 - 2019-01-05 14:37 - 谢学龙

[_序号|_类型|_接口定义|_数量|_地址|_备注|_1|温湿度传感器|ttySP3|5|16/17/18/19/16||_2|三相电量仪|ttySP3|1|26||_3|漏水|ttySP3/ttySP4|2|36/36||_4|烟雾探测器|DI|5||_5|触摸动环屏|ttySP3|||_6|16路开关量采集模块|ttySP3|66|||

#7 - 2019-01-09 08:57 - 苏正成

- % 完成从 40 变更为 70

客户设备已基本安装完毕,三相电量仪可能由于客户接线问题已烧坏(需确认),客户需添加微信小程序

#8 - 2019-03-08 15:07 - 辛桂明

- 主题从 赤峰市鹏恒伟业通信工程有限公司 合同编号:OM20181224-3 辛桂明 变更为 赤峰市鹏恒伟业通信工程有限公司

合同编号：OM20181224-3 辛桂明 合同编号：OM20190308-5

客户需要将7寸动环触摸屏更改为18.5寸触摸屏 合同已签，货款已支付 按常规发货，201903-12发货 甲方提供的交货地址：内蒙古赤峰学院网络信息处
收货人：吴大鹏 联系方式：15204760094

#9 - 2019-03-15 15:02 - 王小京

- % 完成从 70 变更为 90

今日调试微信小程序，客户外网不通，待外网通了下一处理。

#10 - 2019-05-31 11:24 - 王小京

- 指派给从 苏正成 变更为 王小京

- % 完成从 90 变更为 100

微信注册结束，主机序号：OMA17011F0EDB 带客户测试好即可完结

#11 - 2019-05-31 11:48 - 王小京

- 状态从 已发货 变更为 调试中

微信程序已测试正常。

#12 - 2020-01-07 16:40 - 辛桂明

客户需要增加微信告警功能

#13 - 2020-01-08 11:45 - 王小京

微信公众号推送告警处理正常。

#14 - 2020-07-08 15:18 - 王小京

- 描述 已更新。

- 指派给从 王小京 变更为 辛桂明

#15 - 2020-09-28 09:32 - 辛桂明

- 状态从 调试中 变更为 完结