

项目综合 - 支持 #2027

长沙申铁科技发展有限公司 OM20181225-03 邓枢枫

2018-12-25 17:36 - 邓枢枫

状态:	已发货	开始日期:	2018-12-25
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	test u3	% 完成:	30%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 X300 台 1 2 GSM短信报警模块 OM-B2 台 1 3 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 1 4 机柜式温湿度传感器 OM-TH-B901 个 2 5 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 1 6 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 3 7 配电监测器 OM-ACM-A601 个 1 8 空调远程控制器(单机) OM-ACA-A801 个 1 9 蓄电池内阻检测模块 OM-BOD-1000 (6V、12V) 个 1 10 蓄电池内阻检测器 OM-BOD-600 (6V、12V) 个 1 11 单门门禁控制器 OM-ACC-A111 个 1 12 指纹密码刷卡一体机 (IC) OM-ACC-A801 个 1 13 出门按钮 OM-ACC-A118 个 1 14 IC卡 OM-ACC-A120 张 10 15 单门磁力锁 OM-ACC-A123 个 1 16 精密空调检测模块 定制 1 17 UPS检测模块 定制 1 18 视频检测模块 定制 1			
1、付款方式：一次性付款 2、发货时间：12月26号 下班前 3、技术方面：常规			
4、发货地址：长沙市雨花区左家塘街道人民路9号百脑汇B栋911号 易飞宏 13607312772			

历史记录

#1 - 2018-12-26 10:35 - 邓枢枫

- 文件 长沙申铁.png 已添加

- 指派给从 李玲 变更为 李军海

视频增加功能：在视频右下角增加一个开始录制功能（如下图，与集中管理平台的视频右下角功能一样），手动点击录制，录制的内容可选存储地址

#2 - 2018-12-27 10:21 - 李玲

- 跟踪从 任务 变更为 支持

1.货已领，技术已完成检测 2.货发韵达：3102223502235 3102223502234 3.主机SN：A071184A342

#3 - 2018-12-28 11:13 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货

- 指派给从 李军海 变更为 王小京

- % 完成从 0 变更为 30

1.项目由王小京 负责技术指导，请及时联系客户并将情况上传160 2.情况分为：预计调试时间、现场是否具备调试条件等

3.项目调试结束后，请及时填写《技术部售后资料收集记录表》，并上传

#4 - 2018-12-28 11:14 - 李军海

- 指派给从 王小京 变更为 test u3

王经理，请安排开发以上视频录制需求！

#5 - 2019-01-10 11:44 - 王小京

发送安装资料，指导客户调试搭建设备

文件

长沙申铁.png	309 KB	2018-12-26	邓枢枫
----------	--------	------------	-----