

## 项目综合 - 支持 #2038

乌兰浩特市力拓智能化系统工程有限公司/内蒙古力实智能科技有限公司 合同编号：OM20181226-8 辛桂明

2019-01-03 10:05 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2019-01-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2019-01-30
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
1 智慧机房主机 OM-A6 X300 台 12 报警主机 OM-B4 台 13 声光报警器 OM-D2 台 14 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 15 配电监测器 OM-ACM-A601 个 26 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 17 区域漏水检测电缆-15M OM-LDA-B601/15 根 18 空调远程控制器(单机) OM-ACA-A801 个 19 蓄电池内阻检测模块 OM-BOD-1000 (6V、12V) 个 2 10 蓄电池内阻检测器 OM-BOD-600 (6V、12V) 个 64 11 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 1 12 UPS检测模块 定制 套 2 合同已签, 货款已支付 按常规发货, 今天2019-1-2发货 甲方提供的交货地址: 内蒙古乌兰浩特市市都家居2号楼1602 收货人: 梁经理 联系方式: 151-4892-0355 / 0482-8250560 安装调试直接跟收货人联系和安排 UPS通讯接口协议晚些提供			

## 历史记录

#1 - 2019-01-03 16:54 - 杜小栋

[\_序号|\_类型|\_接口定义|\_数量|\_地址|\_备注|[\_1|温湿度传感器|ttySP3|1|35| |[\_2|配电检测仪|ttySP3|2|33、34| |[\_3|漏水|ttySP3|1|36| |[\_4|空调控制器|ttySP3|1|41| |[\_5|蓄电池内阻检测仪|ttySP3、ttySP4|2|1-32、1-32| |[\_6|OM-B4电话报警器|ttySP0|1| |]  
备注: 其他外接设备比如UPS、精密空调、列头柜等根据实际情况配置接入。

#2 - 2019-01-04 09:28 - 韩建萍

1、货已领, 技术已测试 2、主机SN:A0711184A303 3、货发韵达单号: 3102255337211/212/213

#3 - 2019-01-05 10:40 - 辛桂明

- 文件 科华通讯内部标准(专用).doc 已添加

UPS通讯接口协议已提供, 请安排接入!

#4 - 2019-01-08 09:23 - 韩建萍

补发32个蓄电池内阻检测器货发顺丰单号: 074835433248

#5 - 2019-02-14 10:52 - 王慧

- 状态从 新建 变更为 已发货

- 指派给从 李玲 变更为 杜小栋

- % 完成从 0 变更为 20

杜小栋, 负责跟进这个项目, 请知悉!

#6 - 2019-02-18 13:43 - 辛桂明

- 主题从 乌兰浩特市力拓智能化系统工程有限公司 合同编号: OM20181226-8 辛桂明 变更为 乌兰浩特市力拓智能化系统工程有限公司/内蒙古力实智能科技有限公司 合同编号: OM20181226-8 辛桂明

#7 - 2019-03-11 17:14 - 杜小栋

剩余普通空调控制器, 报警联系人未添加, 其余完成)

#8 - 2019-03-11 17:14 - 杜小栋

- % 完成从 20 变更为 90

#9 - 2019-04-18 11:24 - 辛桂明

客户增加漏水设备 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 2 区域漏水检测电缆-15M OM-LDA-B601/15 根 1 合同已签, 货款已支付  
按照常规发货, 今天2019-4-18日发货 甲方提供的交货地址: 内蒙古乌兰浩特市名都家居2号楼1602 收货人: 梁经理 联系方式:  
186-0482-2191 / 0482-8250560

#10 - 2019-07-24 10:37 - 杜小栋

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成从 90 变更为 100

已完成

#11 - 2020-05-09 09:31 - 杜小栋

- 指派给从 杜小栋 变更为 辛桂明

#12 - 2020-05-23 11:55 - 辛桂明

- 状态从 调试中 变更为 完结

## 文件

科华通讯内部标准 (专用) .doc

57 KB

2019-01-05

辛桂明