

项目综合 - 支持 #2113

新疆上讯信息技术有限公司 合同编号：OM20190306-26 潘虹

2019-03-07 13:43 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2019-03-07
优先级:	高	计划完成日期:	2019-03-31
指派给:	李季祯	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	12.50 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A6 T100 台 1 2 声光报警器 OM-D2 台 1 3 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 1 4 精密电流互感器 OM-ACM-A200/100 个 3 5 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 1 6 区域漏水监测器 OM-LDA-B801 个 1 7 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/10 个 1 8 UPS检测模块 定制 套 2 9 精密空调检测模块 定制 套 1 合同已签, 货款已支付 按常规发货, 2019年3月7日发货 甲方提供的交货地址: 新疆乌鲁木齐高新区高新街258号数码港大厦30楼。 收货人: 海骏彪 联系方式: 13309918155 备注: 发顺丰快递			

历史记录

#1 - 2019-03-07 15:40 - 韩建萍

1、货已领, 技术已测试 2、主机SN:A0908181B007 3、发货顺丰单号: 074835433309

#2 - 2019-03-07 15:45 - 王小京

[_序号|_类型|_接口定义|_地址区间|_默认地址|_备注| |_.1|温湿度传感器|ttySP3|16-25|16|| |_.2|三相(单相)市电|ttySP3|26-30|26|| |_.3|漏水|ttySP3|36-40|36||

#3 - 2019-03-08 09:50 - 王慧

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从李军海变更为谢学龙

- % 完成从0变更为30

该项目由谢学龙负责指导调试, 及时联系电商确定定制项协议, 确认是否需要开发。

#4 - 2019-03-11 11:23 - 谢学龙

- % 完成从30变更为40

已经联系客户, 并发送接线资料。

#5 - 2019-03-13 13:20 - 李季祯

清单已做修改: 漏水两套, 空调2套, UPS1套 1 智慧机房主机 OM-A6 T100 台 1 2 声光报警器 OM-D2 台 1 3 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 1 4 精密电流互感器 OM-ACM-A200/100 个 3 5 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 1 6 区域漏水监测器 OM-LDA-B801 个 2 7 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/10 个 2 8 UPS检测模块 定制 套 1 9 精密空调检测模块 定制 套 2

#6 - 2019-03-13 14:58 - 李季祯

- 文件YMK(三三)模块 YDC3300、新HIP100K以下波特率9600,100K以上波特率2400 KSTAR UPS MODBUS协议_V1.2.pdf 已添加

#7 - 2019-03-13 15:04 - 谢学龙

UPS 开发过的 编号为: 791

#8 - 2019-03-13 16:28 - 谢学龙

- 文件艾特网能Cool Smart3000(小金刚)DX定频 Modbus 监控协议V1.1(1).pdf 已添加

已经开发过，编号2077

#9 - 2019-03-26 15:09 - 谢学龙

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成从 40 变更为 100

项目已调试完结

#10 - 2019-03-26 15:09 - 谢学龙

- 指派给从 谢学龙 变更为 辛桂明

#11 - 2019-03-26 15:10 - 谢学龙

- 指派给从 辛桂明 变更为 李季祯

#12 - 2020-03-11 15:09 - 李季祯

- 状态从 调试中 变更为 完结

文件

YMK(三三)模块 YDC3300、新HIP100K以下波特率9600,100K以上波特率24000KBAR UPS MODBUS协议_V1.2.pdf	2019-03-13	李季祯	
艾特网能Cool Smart3000(小金刚)DX定频 Modbus 监控协议V1.1(1).pdf	543 KB	2019-03-13	谢学龙