

项目综合 - 任务 #2148

烟台东方瑞创达电子科技有限公司 OM20190311-07 (薛智垚)

2019-03-24 15:12 - 薛智垚

状态:	调试中	开始日期:	2019-03-24
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 T300 台 2 2 GSM短信报警模块 OM-B2 台 1 3 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 5 4 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 1 5 区域漏水检测电缆-80M OM-LDA-B601/80 根 1 6 双门门禁控制器 OM-ACC-A112 个 2 7 指纹密码刷卡一体机 OM-ACC-A801 个 2 8 出门按钮 OM-ACC-A118 个 2 9 IC卡 OM-ACC-A120 张 10 10 双门磁力锁 OM-ACC-A122 个 2 11 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 8 12 16路NVR DS-7808NB-K2 台 1 13 200万像素 DS-2CD3325D-I 台 10 14 监控专用硬盘 3T 块 4 15 视频交换机 台 1 16 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 1 17 4用户数字KVM 套 1 18 接口线缆 套 32 19 线材 套 1 20 精密空调接入 套 4 21 UPS接入 套 2 22 精密配电柜接入 套 5 23 视频检测模块 套 1 项目名称: 国网山西晋中地区配电自动化新建工程 项目单位: 国网山西省电力公司晋中供电公司 物资名称: 环境监控系统 一、款项: 已支付 二、发货时间: 2019.3.26 *三、技术部分: 正常, 精密空调、UPS、精密配电柜协议客户暂时不知道, 需要与用户对接, 后面上传* 四、收货地址及收货人: 交货地址: 山西晋中市榆次区迎宾路85号 收货人: 张正奇 联系方式: 13466889017 *五、快递方式: 韵达快递 (注意: 所有货物需要快递公司签回单, 发货前通知收货人) *			

历史记录

#1 - 2019-03-24 15:27 - 薛智垚

- 文件 烟台瑞创达LOGO.rar 已添加
- 文件 硬件设备型号-20190319.docx 已添加
- 文件 晋中电力配电网机房动环布线图.dxf 已添加

**注意: 硬件型号和软件需要贴成客户公司的LOGO。* (所有文件在附件中), 另外到现场可参考“附件中晋中电力配电网机房动环布线图”施工*

#2 - 2019-03-24 19:34 - 薛智垚

收货人信息更改成: 白凯 18035106020

#3 - 2019-03-25 09:56 - 王慧

- 状态从 新建 变更为 已发货
- 指派给从 李玲 变更为 王慧
- % 完成从 0 变更为 30

该项目由王慧指导跟进。

#4 - 2019-03-27 09:37 - 韩建萍

1、西安要发的货已领, 技术已测试 2、主机SN:A0902185A077/005 3、货发韵达单号: 3102357440713/714/715

#5 - 2019-04-09 15:02 - 杜小栋

- 文件 南京顺斯源电气有限公司多功能数码 (液晶) 电力仪表说明书.pdf 已添加

#6 - 2019-04-10 08:24 - 杜小栋

- 文件 HQ-M系列UPS电总协议V100B00 (对外).pdf 已添加

#7 - 2019-04-15 08:59 - 杜小栋

- % 完成从 30 变更为 90

设备安装调试已完成 剩余电脑未采购 平台暂未安装

#8 - 2019-09-10 11:03 - 王小京

- % 完成 从 90 变更为 100

平台搭建完成，项目调试完结。

#9 - 2019-09-20 14:06 - 杜小栋

- 状态 从 已发货 变更为 调试中

- 指派给 从 王慧 变更为 杜小栋

#10 - 2020-05-09 09:37 - 杜小栋

- 指派给 从 杜小栋 变更为 薛智垚

文件

烟台瑞创达LOGO.rar	20 KB	2019-03-24	薛智垚
硬件设备型号-20190319.docx	14.2 KB	2019-03-24	薛智垚
晋中电力配电网机房动环布线图.dxf	849 KB	2019-03-24	薛智垚
南京顺斯源电气有限公司多功能数码（液晶）电力仪表说明书.pdf	1.4 MB	2019-04-09	杜小栋
HQ-M系列UPS电总协议V100B00 (对外).pdf	360 KB	2019-04-10	杜小栋