

项目综合 - 支持 #2279

江西宏柏新材料股份有限公司 合同编号：OM20190516-7 辛桂明

2019-05-27 11:04 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2019-05-27
优先级:	高	计划完成日期:	2019-06-20
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A6 T300 台 1 2 报警主机 OM-B4 台 1 3 声光报警器 OM-D2 台 1 4 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 6 5 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 4 6 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 12 7 配电监测器 OM-ACM-A601 个 1 8 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 4 9 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 4 10 触摸动环屏 OM-ACC-A103 个 1 11 UPS检测模块 定制 套 1 12 精密空调检测模块 定制 套 1 13 3D画图 定制 套 1 合同已签,款已支付 按常规发货,2019-5-30日发货			
甲方提供的交货地址:江西省乐平市塔山工业园区工业九路(终点站乐平,请不要发往景德镇) 收货人:翦琴琴 联系方式:13767946157 安装调试先跟收货人联系确认			

历史记录

#1 - 2019-05-27 11:21 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货
- 指派给从李军海变更为苏正成

项目未发货,30号之前组装出2台主机抓紧测试。

#2 - 2020-07-21 09:59 - 王慧

- 描述已更新。
- 指派给从苏正成变更为杜小栋

#3 - 2021-05-24 10:00 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋变更为辛桂明
- % 完成从0变更为100

联系客户已完成

#4 - 2021-07-02 16:00 - 辛桂明

- 状态从已发货变更为完结