

项目综合 - 支持 #2356

贵州超特科技有限公司 合同编号：OM20190625-12 辛桂明（南宁发）

2019-06-26 13:38 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2019-06-26
优先级:	高	计划完成日期:	2019-07-30
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A6 X300 台 12 GSM短信报警模块 OM-B2 台 13 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 44 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 15 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 36 配电监测器 OM-ACM-A601 个 17 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 28 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 29 空调远程控制器(单机) OM-ACA-A801 个 210 UPS检测模块 定制 套 111 3D显示 定制 套 1 合同已签, 货款已支付 按常规发货, 2019-6-26日发货 甲方提供的交货地址: 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市民航大道与万峰大道交汇处西南侧冠德华庭 收货人: 彭小兵 联系方式: 18275270182			

历史记录

#1 - 2019-06-26 18:10 - 辛桂明

- 文件 UPS 通讯协议 MCU commands_V12-toclient.xls 已添加

UPS通讯协议已提供, 请安排接入。

#2 - 2019-07-02 11:18 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货

- 指派给从 李军海 变更为 谢学龙

- % 完成从 0 变更为 40

小谢, 负责跟进这个项目, 请知悉!

#3 - 2019-11-07 09:16 - 谢学龙

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- 指派给从 谢学龙 变更为 辛桂明

- % 完成从 40 变更为 100

指导调试完成

#4 - 2019-12-17 17:57 - 辛桂明

- 状态从 调试中 变更为 完结

文件

UPS 通讯协议 MCU commands_V12-toclient.xls

149 KB

2019-06-26

辛桂明