

项目综合 - 任务 #2369

河北时代电子有限公司 OM20190702-05 邓枢枫

2019-07-03 14:27 - 邓枢枫

状态:	完结	开始日期:	2019-07-03
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杜小栋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 X300 台 12 报警主机 OM-B4 台 13 温湿度传感器 OM-TH-A801 个 24 单相电量仪 OM-ACM-A802 个 15 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 16 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 17 区域漏水检测电缆-10M OM-LDA-B601/10 根 18 单门门禁控制器 OM-ACC-A111 个 19 IC读卡器 OM-ACC-A115 个 110 出门按钮 OM-ACC-A118 个 111 IC卡 OM-ACC-A120 张 1012 单门磁力锁 OM-ACC-A123 个 113 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 114 16路开关量采集模块 OM-ACC-A104 个 115 UPS检测模块 定制 套 1 16 视频检测模块 定制 套 1 1、付款方式：已付80% 2、发货时间：7月3号下班前 3、技术方面：常规 4、发货地址： 邢台市桥西区中兴西大街4号1#楼(地道桥路南粮库院内) 联系人：张志聪 15930963319			

历史记录

#1 - 2019-07-08 16:24 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从李军海变更为杜小栋

- % 完成从0变更为50

杜小栋，负责跟进这个项目，请知悉！

#2 - 2019-07-09 08:54 - 邓枢枫

- 文件协议(2400B).xls 已添加

#3 - 2019-07-09 09:11 - 杜小栋

ups 782-0

#4 - 2019-08-02 17:18 - 杜小栋

- % 完成从50变更为90

剩余视频门禁 其余完成

#5 - 2019-08-03 15:39 - 邓枢枫

- 文件111111.jpg 已添加

根据客户提供平面图，做个3D界面图

#6 - 2019-08-07 15:04 - 邓枢枫

- 文件3D图.jpg 已添加

#7 - 2019-08-16 15:01 - 杜小栋

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从90变更为100

已完成

#8 - 2019-10-26 16:30 - 邓枢枫
- 状态从 调试中 变更为 完结

文件

协议(2400B).xls	19 KB	2019-07-09	邓枢枫
111111.jpg	795 KB	2019-08-03	邓枢枫
3D图.jpg	184 KB	2019-08-07	邓枢枫