

项目综合 - 任务 #2475

新疆昕恒远科技有限公司 【合同编号：ROC20190812-05】（深圳鲲鹏）

2019-08-12 17:51 - 廖丽娜

状态:	调试中	开始日期:	2019-08-12
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	廖丽娜	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1、智慧机房主机 ROC-A6 X300 台 12、报警主机 ROC-B4 台 13、声光报警器 ROC-D2 台 14、温湿度传感器 ROC-TH-B801 个 35、区域漏水检测器 ROC-LDA-B801 个 16、区域漏水检测电缆-15M ROC-LDA-B601/15 根 17、空调远程控制器(单机) ROC-ACA-A801 个 28、烟雾探测器 ROC-ACC-A101 个39、UPS检测模块 定制 套 1 甲方提供的交货地址：乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路417号天章大厦1006 收货人：李经理 联系方式：13999166777 付款说明：已付款 快递说明：常规包装说明：鲲鹏物联 技术说明：赠送一个开关量干接点接入 发货日期：2019年8月12号			

历史记录

#1 - 2019-08-19 18:03 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货
- 指派给从 李军海 变更为 谢学龙
- % 完成从 0 变更为 50

小谢，负责跟进这个项目，请知悉！

#2 - 2019-11-18 10:05 - 谢学龙

- 状态从 已发货 变更为 调试中
- 指派给从 谢学龙 变更为 廖丽娜
- % 完成从 50 变更为 100

调试完成