

项目综合 - 支持 #2534

桂林市晨昇网络技术有限公司 合同编号：OM20190905-7 辛桂明（南宁发）

2019-09-05 19:19 - 辛桂明

状态:	已发货	开始日期:	2019-09-05
优先级:	普通	计划完成日期:	2019-09-30
指派给:	易宏章	% 完成:	70%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A6 T100 台 1 2 GSM短信报警模块 OM-B2 台 1 3 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 1 4 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 1 5 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 3 6 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 1 7 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 1 8 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 1 9 UPS检测模块 定制 套 1 10 精密空调检测模块 定制 套 1 合同已签，货款明早支付 按常规发货，2019-9-6日发货 甲方提供的交货地址：广西桂林市七星区空明西路金辉大厦7-1号 1 收货人：贾谦 联系方式：13377307270			

历史记录

#1 - 2019-09-10 15:18 - 黄天梯

主机T300，软件刷成T100。

#2 - 2019-09-11 19:21 - 辛桂明

- 文件 海悟动环通讯协议规格书-Ver06(基站空调)单冷.pdf 已添加

精密空调协议已提供，请安排协议接入

#3 - 2019-09-12 10:51 - 王慧

- 状态从 新建 变更为 已发货

- 指派给从 李军海 变更为 易宏章

- % 完成从 0 变更为 30

易宏章 负责该项目的指导调试，请知悉！

#4 - 2019-09-16 14:18 - 易宏章

- % 完成从 30 变更为 70

已联系客户发送安装接线资料，等待客户确认安装调试时间。

文件

海悟动环通讯协议规格书-Ver06(基站空调)单冷.pdf

1.47 MB

2019-09-11

辛桂明