

项目综合 - 支持 #2562

河北万晟科技有限公司 合同编号：ROC20190918-09（彭冲）

2019-09-19 09:50 - 彭冲

状态:	完结	开始日期:	2019-09-19
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	彭冲	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 ROC-A6 T100 台 2 报警主机 ROC-B4 (4G) 台 3 声光报警器 ROC-D2 台 4 温湿度传感器 ROC-TH-B801 个 3 5 三相电量仪 ROC-ACM-A801 个 1 6 精密电流互感器 ROC-ACM-K200/5 个 3 7 配电监测器 ROC-ACM-A601 个 3 8 烟雾探测器 ROC-ACC-A101 个 2 9 精密空调检测模块 定制 个 2 10 UPS检测模块 定制 个 1 11 视频检测模块 定制 个 1 12 集中管理平台 定制 个 1 合同已签, 货款已支付 按常规发货, 2019-9-19日发货 甲方提供的交货地址: 河北省唐山市路北区友谊东辅路风之梦广场北区4-63 收货人: 侯永会 联系方式: 13933386843			

历史记录

#1 - 2019-09-23 17:18 - 彭冲

- 文件 3C3PRORS232通讯协议.7z 已添加
- 文件 INMC Modbus Mapping_3C3PRO-customer.xls 已添加
- 文件 PPC Modbus protocol V2.1.pdf 已添加
- 文件 RS232通讯协议.pdf 已添加

#2 - 2019-09-27 09:36 - 王慧

- 状态从 新建 变更为 已发货
- 指派给 被设置为 王小京
- % 完成 从 0 变更为 30

易宏章 负责该项目的指导跟进, 请知悉!

#3 - 2019-09-27 09:36 - 王慧

- 指派给 从 王小京 变更为 易宏章

#4 - 2019-09-27 10:50 - 易宏章

- % 完成 从 30 变更为 70

已联系客户发送安装接线资料, 等待客户确认调试时间。

#5 - 2019-10-14 09:55 - 易宏章

- 状态从 已发货 变更为 调试中
- 指派给 从 易宏章 变更为 彭冲
- % 完成 从 70 变更为 100

设备已安装调试完成, 项目完结。

#6 - 2019-11-14 14:06 - 彭冲

- 状态从 调试中 变更为 完结

文件

INMC Modbus Mapping_3C3PRO-customer.xls	74 KB	2019-09-23	彭冲
3C3PRORS232通讯协议.7z	607 KB	2019-09-23	彭冲
PPC Modbus protocol V2.1.pdf	440 KB	2019-09-23	彭冲
RS232通讯协议.pdf	191 KB	2019-09-23	彭冲