

项目综合 - 支持 #2577

内蒙古朗博电子科技有限公司

合同编号：OM20190925-9 辛桂明（南宁发）

2019-09-26 09:07 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2019-09-26
优先级:	高	计划完成日期:	2019-10-30
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A6 X100 台 1 2 GSM短信报警模块 OM-B2 台 1 3 声光报警器 OM-D2 台 2 4 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 2 5 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 1 6 精密电流互感器 OM-ACM-A200/100 个 3 7 配电监测器 OM-ACM-A601 个 1 8 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 2 9 区域漏水检测电缆-20M OM-LDA-B601/20 根 1 10 红外探测器 OM-ACC-A100 个 6 11 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 6 12 安卓触摸屏 OM-ACC-A10.1 个 1 13 16路开关量采集模块 OM-ACC-A104 个 1 14 电源开关12V/1.3A RS-15-12 个 1 合同已签，货款已支付 按常规发货，2019-9-26日发货 交货地址：内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市众力景尚园东门底商18号 朗博科技 收货人：刘经理 联系方式：15247896669			

历史记录

#1 - 2019-10-08 10:43 - 王慧

- 状态从新建 变更为 已发货
- 指派给从王慧 变更为 王小京
- % 完成从0 变更为20

王小京 负责该项目的指导跟进，请知悉！

#2 - 2019-10-31 15:50 - 李军海

现场安装人员 王工 133 2709 2702

#3 - 2019-10-31 16:18 - 王小京

- % 完成从20 变更为50

已联系客户指导安装处理问题

#4 - 2019-11-04 21:07 - 王小京

- 状态从已发货 变更为 调试中
- % 完成从50 变更为100

项目调试完成

#5 - 2020-07-08 17:09 - 王小京

- 描述 已更新。
- 指派给从王小京 变更为 辛桂明

#6 - 2020-09-28 09:27 - 辛桂明

- 状态从 调试中 变更为 完结