

## 项目综合 - 支持 #2724

江苏金石通信服务有限公司 OM20191127-12 邓枢枫

2019-11-29 09:20 - 邓枢枫

状态:	已发货	开始日期:	2019-11-29
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杜小栋	% 完成:	20%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 T100 台 12 报警主机 OM-B4 台 13 温湿度传感器 OM-TH-A801 个 24 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 15 精密电流互感器 OM-ACM-A200/100 个 36 双门门禁控制器 OM-ACC-A112 个 17 指纹密码刷卡一体机 (IC) F7puls 个 28 出门按钮 OM-ACC-A118 个 29 IC卡 OM-ACC-A120 张 10 10 双门磁力锁 OM-ACC-A122 个 2 11 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 2 12 精密空调检测模块 定制 套 1 13 UPS检测模块 定制 套 1 1、付款方式: 已付 2、发货时间: 11月29号 下班前 3、技术方面: 常规 温湿度传感器的型号注意一下 4、发货地址: 江苏省淮安市涟水县城市规划馆 周正鲲15601408885			

### 历史记录

#1 - 2019-12-03 10:44 - 王慧

- 跟踪从任务变更为支持
- 状态从新建变更为已发货
- 指派给从王慧变更为杜小栋
- % 完成从0变更为20

杜小栋 负责该项目的指导跟进, 请知悉!