

项目综合 - 任务 #2733

内蒙古信睿科技有限公司 (合同编号: OM20191125-08) (准格尔旗魏家峁镇煤矿和电厂) (农能艺)

2019-12-02 14:37 - 农能艺

状态:	已发货	开始日期:	2019-12-02
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	杜小栋	% 完成:	30%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 X300 台 3 2 GSM短信报警模块 OM-B3 台 3 3 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 3 4 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 3 5 精密电流互感器 OM-ACM-A200/100 个 9 6 配电监测器 OM-ACM-A601 个 3 7 蓄电池内阻检测模块 OM-BOD-1000 (6V、12V) 个 3 8 蓄电池内阻检测器 OM-BOD-600 (6V、12V) 个 11 4 9 单门门禁控制器 OM-ACC-A111 个 3 10 指纹密码刷卡一体机 (IC) F7plus+IC模块 个 3 11 出门按钮 OM-ACC-A118 个 3 12 单门磁力锁 OM-ACC-A123 个 3 13 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 3 14 UPS监控 定制 套 3 付款说明: 已付款 包装说明: 常规 快递说明: 常规 发货日期: 2019-12-04 甲方提供的交货地址: 内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗魏家峁电厂 收货人: 苏同彬 联系方式: 13699153616			

历史记录

#1 - 2019-12-02 14:38 - 农能艺

本项目3个机房各自独立, 不需要搭建集中监控管理平台, 请知悉。

#2 - 2019-12-05 18:51 - 王慧

- 状态从 新建 变更为 已发货

- 指派给从 王慧 变更为 杜小栋

- % 完成从 0 变更为 30

杜小栋 负责该项目的指导跟进, 请知悉!

#3 - 2020-01-09 14:24 - 农能艺

现场安装工人: 15647225800 刘工