

项目综合 - 任务 #2749

本溪四方科技有限公司 (合同编号: OM20191206-06) (农能芝)

2019-12-07 09:19 - 农能芝

状态:	调试中	开始日期:	2019-12-07
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	杜小栋	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 1 智慧机房主机 OM-A6 T100 台 2 报警主机 OM-B5 台 3 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 4 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 5 精密电流互感器 OM-ACM-A200/100 个 6 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 7 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 8 空调远程监控 定制 1 套 9 UPS监控 定制 2 套 付款说明: 已付款 快递说明: 常规 包装说明: 常规 发货日期: 2019-12-07 (今天发不了就周一再发货) 甲方提供的交货地址: 辽宁省明山区本溪市名士华停46号楼1单元3号 联系人: 安宏 联系方式: 13700148558			

历史记录

#1 - 2019-12-10 13:49 - 王慧

- 状态从新建变更为已发货
- 指派给从王慧变更为杜小栋
- % 完成从0变更为30

杜小栋 负责该项目指导跟进, 请知悉!

#2 - 2019-12-13 16:46 - 杜小栋

2049-0 OM-CYB100EM 精密空调 785-1 UPS_ITrustAdapt-16k ups

#3 - 2022-05-11 16:47 - 杜小栋

- 描述已更新。
- 状态从已发货变更为调试中
- % 完成从30变更为90

#4 - 2022-09-21 16:52 - 杜小栋

联系客户反馈常规已完成 ups 空调暂不做接入

文件

ACM03U1制器监控通讯协议1.00.pdf	425 KB	2019-12-07	农能芝
UPS ITA NXC NX 30-40k 电总后台通讯协议-V140B000.pdf	667 KB	2019-12-07	农能芝