

项目综合 - 任务 #2752

广西恒生鸿图科技有限公司 合同编号：OM20191209-20（扶绥县税务局信息中心机房）王丽红（南宁发）

2019-12-10 09:33 - 王丽红

状态:	完结	开始日期:	2019-12-10
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王丽红	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 T100 台 12 GSM短信报警模块 OM-B2 (4G) 台 13 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 34 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 15 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 16 单门门禁控制器 OM-ACC-A111 个 17 IC读卡器 OM-ACC-A117 个 18 出门按钮 OM-ACC-A118 个 19 IC卡 OM-ACC-A120 张 10 10 单门磁力锁 OM-ACC-A123 个 111 精密空调检测模块 定制 套 1 12 UPS检测模块 定制 套 1 13 视频检测模块 定制 套 1 甲方提供的交货地址：南宁市鲁班路95号南宁禾田信息港5号楼1406 收货人：邓志强 联系方式：13788718187 付款说明：已付全款 包装说明：常规 发货说明：常规 软件期限：永久 发货日期：2019年12月10日（下班前测好）			

历史记录

#1 - 2019-12-19 09:09 - 王慧

- 状态从新建变更为已发货
- 指派给从王慧变更为易宏章
- % 完成从0变更为30

易宏章负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2019-12-23 11:07 - 易宏章

- 文件 Modbus 通讯协议1.42.03_C.pdf 已添加
- 文件 小机精密空调 (5-20KW) DX定频 Modbus 监控协议V1.1.pdf 已添加

精密空调和UPS协议

#3 - 2020-01-13 11:12 - 易宏章

- 状态从已发货变更为调试中
- 指派给从易宏章变更为王丽红
- % 完成从30变更为100

项目所有设备已接入调试完成，项目完结。

#4 - 2020-04-26 09:30 - 王丽红

- 状态从调试中变更为完结

文件

小机精密空调 (5-20KW) DX定频 Modbus 监控协议V1.1.pdf	391 KB	2019-12-23	易宏章
Modbus 通讯协议1.42.03_C.pdf	1.81 MB	2019-12-23	易宏章