

项目综合 - 支持 #279

内蒙古盛仁电子科技有限公司

2015-12-02 20:11 - 辛 桂明

状态:	完结	开始日期:	2015-12-04
优先级:	高	计划完成日期:	2016-07-28
指派给:	om 经理1	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
吴经理： 你好！请安排附件中的项目，UPS和精密空调接口协议迟点提供。谢谢 辛桂明 2015-12-02			
子任务:			
功能 # 282: 内蒙古盛仁订单UPS和精密空调接入			完结
支持 # 281: 内蒙古盛仁电子科技有限公司			调试中

历史记录

#1 - 2015-12-04 08:55 - 辛 桂明

- 文件 OC485 Modbus AC cn.pdf 已添加

- 文件 XY0322V181对外协议APM150&90.pdf 已添加

附件是精密空调和UPS的接口协议。

#2 - 2015-12-31 09:06 - 吴 容杜

- 指派给从 吴 容杜 变更为 李 军海

#3 - 2016-06-23 13:47 - 李 军海

- 文件 AHP-ModbusRTU 通信说明(客户)V1.0.xls 已添加

王经理： 内蒙古盛仁订单还有一份UPS协议接入,接入环境为A8

旧架构,之前跟中间商不清楚现场情况只发了一台UPS的协议,杜锦峰到现场了之后才跟业主拿到另一个UPS的协议,请评估下需要接入的时间!

#4 - 2016-07-25 16:08 - 韦 士飞

AHP UPS已经接入

#5 - 2016-08-29 13:28 - 李 军海

- 指派给从 李 军海 变更为 om 经理1

王经理，该项目还差1个直流屏的成功接入，协议已完成，由于业主不是很配合，直流屏未能接入成功，项目停滞中

#6 - 2016-11-21 14:08 - 李 军海

同上

#7 - 2016-12-19 10:33 - 李 军海

同上，客户暂未联系，未安排出差！

#8 - 2016-12-27 08:50 - 李 军海

同上，客户暂未联系，未安排出差！

#9 - 2017-01-09 10:10 - 李军海

同上，客户暂未联系，未安排出差！

#10 - 2017-01-16 11:23 - 李军海

客户暂未联系，项目估计得推到年后！

#11 - 2017-01-22 15:24 - 李军海

客户暂未联系，项目推到年后！请知悉！

#12 - 2017-02-14 15:20 - 李军海

客户暂未联系，待电商和客户沟通好之后再安排！

#13 - 2017-02-23 15:32 - 李军海

客户暂未联系，待电商和客户沟通好之后再安排！

#14 - 2017-02-27 15:52 - 李军海

客户暂未联系，待电商和客户沟通好之后再安排！

#15 - 2017-03-06 10:44 - 李军海

客户暂未联系，待电商和客户沟通好后安排出差实施

#16 - 2017-03-29 14:00 - 李军海

客户暂未联系，待电商和客户沟通好后安排出差实施

#17 - 2017-04-06 10:02 - 李军海

项目未有进展，请知悉！

#18 - 2017-04-06 11:02 - om 经理1

- 项目从智慧机房V2.0 变更为项目综合

- 类别已删除(硬件)

#19 - 2017-04-11 09:01 - om 经理1

- 跟踪从任务变更为支持

#20 - 2017-04-20 08:39 - 韦士飞

- 状态从新建变更为已发货

#21 - 2018-02-06 18:44 - 李军海

- 状态从已发货变更为调试中

项目由于客户长时间未联系，可暂时关闭，请知悉！

#22 - 2018-02-24 14:30 - om 经理1

- 状态从调试中变更为完结

文件

领料单-内蒙古盛仁电子科技有限公司.xlsx	13.2 KB	2015-12-02	辛桂明
OC485 Modbus AC cn.pdf	151 KB	2015-12-04	辛桂明
XY0322V181对外协议APM150&90.pdf	509 KB	2015-12-04	辛桂明
AHP-ModbusRTU通信说明(客户)V1.0.xls	28.5 KB	2016-06-23	李军海