

项目综合 - 任务 #2793

河北庞然网络科技有限公司

合同编号：OM20191223-01（罗谢诚）

2019-12-24 16:29 - 罗谢诚

状态:	完结	开始日期:	2019-12-24
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	罗谢诚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号	品名	型号	单位 数量
	OM-B4	台 13 温湿度传感器	OM-TH-B801 个 24 三相电量仪
	OM-ACM-K200/5	个 36 配电监测器	OM-ACM-A601 个 17 区域漏水检测器
	OM-LDA-B601/5	根 29 双门门禁控制器	OM-ACM-A801 个 15 精密电流互感器
	OM-LDA-B801	个 28	OM-LDA-B801 个 28
	OM-ACC-A117	个 111 出门按钮	OM-ACC-A112 个 110 IC读卡器
	OM-ACC-A118	个 112 IC卡	OM-ACC-A120 张 1013
	OM-ACC-A123	个 214 烟雾探测器	OM-ACC-A101 个 215
	定制	套 116 精密空调检测模块	定制 套 217
	定制	套 118 3D界面	
	OM-3D	套 1	发货说明：常规 包装说明：常规 付款说明：全款
交货地址：廊坊市安次区华夏第九园兰亭3-1-1503号 收货人：王亮			
联系方式：18601337180			

历史记录

#1 - 2019-12-24 16:29 - 罗谢诚

- 主题从 河北庞然网络科技有限公司 合同编号：OM20191223-01 变更为 河北庞然网络科技有限公司 合同编号：OM20191223-01 (罗谢诚)

#2 - 2020-01-10 09:38 - 王慧

- 状态从 新建 变更为 已发货
- 指派给从 王慧 变更为 杜小栋
- % 完成从 0 变更为 30

杜小栋 负责该项目的指导，请知悉！

#3 - 2020-05-21 15:29 - 罗谢诚

- 文件 河北庞然CAD机房图.dwg 已添加

3D界面机房CAD图已上传

#4 - 2020-05-21 17:21 - 杜小栋

- % 完成从 30 变更为 90

剩余ups 门禁 其余完成

#5 - 2020-05-26 17:31 - 杜小栋

- 状态从 已发货 变更为 调试中
- % 完成从 90 变更为 100

已完成安装调试

2021.10.11 客户反馈界面首页不显示设备及状态

原因：omAppSU.ini文件被清空，导致SU无法正常启动

措施：升级最新的SU文件修复，已解决

icon_rar.gif [点击查看大图](#)

icon_rar.gif [点击查看大图](#)

#6 - 2020-06-05 16:42 - 杜小栋

- 指派给从 杜小栋 变更为 罗谢诚

#7 - 2021-01-22 09:29 - 罗谢诚

- 描述 已更新。

- 状态从 调试中 变更为 完结

文件

河北庞然CAD机房图.dwg

842 KB

2020-05-21

罗谢诚