

项目综合 - 任务 #2795

沈阳尼西科技有限公司 OM20191225-07 邓枢枫

2019-12-25 12:03 - 邓枢枫

状态:	完结	开始日期:	2019-12-25
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	邓枢枫	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 X200 台 12 GSM短信报警模块 OM-B2 台 13 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 14 精密电流互感器 OM-ACM-A200/100 个 35 精密空调检测模块 定制 套 16 UPS检测模块 定制 套 1 1、付款方式：已付 2、发货时间：12月25号 下班前 3、技术方面：常规 4、发货地址：沈阳市和平区中山路5号1120 收货联系人：李祥 联系电话：18075725777			

历史记录

#1 - 2020-01-10 09:55 - 王慧

- 状态从 新建 变更为 已发货
- 指派给从 王慧 变更为 易宏章
- % 完成从 0 变更为 30

易宏章 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2020-04-17 10:28 - 易宏章

- 状态从 已发货 变更为 调试中
- 指派给从 易宏章 变更为 邓枢枫
- % 完成从 30 变更为 100

所有设备已安装调试完成，项目完结。

#3 - 2020-04-26 10:49 - 邓枢枫

- 状态从 调试中 变更为 完结